



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 181

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione contabilità finale e Collaudo Tecnico Amministrativo di regolare esecuzione lavori "Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo - 1° intervento - località Lausen, Gobbera, Revedea, Barbine"

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **quattro** del mese di **ottobre**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n.136 di data 28 settembre 2010 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo denominato *“Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo – 1° intervento – località Lausen, Gobbera, Revedea, Barbine”* redatto dallo Studio Tecnico Pedrolli e Vanzo con sede a Trento Via A. Detassis 59, per una spesa complessiva di € 2.425.000,00= di cui € 1.882.768,31= per lavori oltre ad € 37.231,69= per oneri di sicurezza ;

VISTO che la somma complessiva dell'opera pari ad € 2.425.000,00 è già stata impegnata ai capitoli 20941/4 (ex 6170) cod. 2090401 e ex 6162 del bilancio, come meglio specificato in D.G. n. 136 di data 28 settembre 2010 ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 185 di data 19/11/2009 con la quale veniva affidato l'incarico della progettazione esecutiva, della direzione Lavori, Liquidazione e CRE, con la redazione del Piano di Sicurezza ex D.Lgs 81/2008 all'ing. Vanzo Pietro dello Studio Tecnico Pedrolli e Vanzo con sede a Trento Via A. Detassis 59 ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 141 di data 28/09/2010 e relativa convenzione con la quale si affidava all'ing. Vanzo Pietro dello Studio Tecnico Pedrolli e Vanzo con sede a Trento Via A. Detassis 59 l'incarico della direzione Lavori, liquidazione, contabilità, assistenza al collaudo e coordinatore della Sicurezza ex D.Lgs 81/2008 per i lavori di *“Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo – 1° intervento – località Lausen, Gobbera, Revedea, Barbine”* ;

VISTA la lettera di data 14 ottobre 2011 con la quale la Provincia Autonoma di Trento tramite l'Agenzia per i Servizi-Ufficio Gestione Gare, comunicava l'esito della gara di appalto dei lavori *“Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo – 1° intervento – località Lausen, Gobbera, Revedea, Barbine”* con aggiudicazione della stessa alla ditta Veneta dal Farra S.r.l. con sede legale a Puos d'Alpago (BL) in Via Monte Cavallo 79;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 95 di data 25/06/2012 con la quale si nominava l'ing. Tomasini Mariano, dipendente pubblico della Comunità Valsugana e Tesino, collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera e collaudatore statico delle opere in c.a., relativi ai lavori *“Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo – 1° intervento – località Lausen, Gobbera, Revedea, Barbine”* ;

CHE con contratto n. 822/Rep. di data 29 novembre 2011, registrato presso l'Ufficio di Registro di Borgo Valsugana (TN) il 06 dicembre 2011 al n. 212 serie 1 Atti Pubblici, venivano appaltati i lavori alla Ditta Veneta dal Farra S.r.l. con sede legale a Puos d'Alpago (BL) in Via Monte Cavallo 79, per l'importo contrattuale di € 1.585.875,57= compresi € 37.231,69 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 17,746% sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

VISTO che i Lavori sono stati iniziati in data 13 gennaio 2012 come da relativo Certificato di Inizio Lavori;

VISTA la Determina n. 74 di data 09/07/2013 con la quale si affidava alla SET Distribuzione S.p.A. con sede a Trento Via Fersina 23, l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica presso la nuova stazione di sollevamento posta nella frazione di Passo Gobbera ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 185 di data 15/10/2013 con la quale si approvava il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 255 di data 23/12/2014 con la quale si approvava a tutti gli effetti la perizia suppletiva e di variante, la quale non ha comportato un incremento di spesa , con la stessa Delibera si concedeva una proroga del termine di ultimazione lavori di giorni 150 naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 199 di data 30/06/2015 con la quale si affidava alla ditta Zugliani srl con sede a Imer (TN) località Casa Bianca 8/A, i lavori di completamento delle pavimentazioni in asfalto, per l'importo contrattuale di € 42.985,00 ;

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 23 luglio 2015, come da verbale agli atti di data 24/07/2015 (n/s prot. 3629/2015 di data 13/08/2015), entro tempo utile ;

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva tramite DOL della ditta esecutrice e delle ditte subappaltatrici come note agli atti e dei certificati liberatori rilasciati dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento;

VISTO il verbale di Collaudo Tecnico Amministrativo di data 01 ottobre 2016 (n/s prot. n. 4767 di data 04/10/2016), dal quale risulta un conto finale di € 1.902.811,61 oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della ditta Veneta dal Farra S.r.l. con sede legale a Alpago (BL) in Via dell'Industria 4, di € 63.111,83 oltre all'IVA al 10% di Legge, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti n. 05 certificati di acconto oltre all'anticipo ;

RITENUTO di liquidare alla ditta Veneta dal Farra S.r.l. con sede legale a Alpago (BL) in Via dell'Industria 4, quanto di sua spettanza;

VISTA la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con D.P.R.G. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

VISTA la L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2000 e s.s m.m.;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Segretario Comunale Responsabile della Ragioneria Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare la Contabilità Finale dei lavori *“Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete*

acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo – 1° intervento – località Lausen, Gobbera, Revedea, Barbine” , redatta dall' ing. Vanzo Pietro con Studio Tecnico a Rovereto (TN) Via Puccini 2/b, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 1.902.811,61 oltre all'IVA di legge;

2.Di approvare il collaudo tecnico amministrativo di data 01 ottobre 2016 (n/s prot. n. 4767 di data 04/10/2016), relativo ai lavori *“Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo – 1° intervento – località Lausen, Gobbera, Revedea, Barbine”* ,redatto dall' ing. Tomasini Mariano;

3.Di liquidare e pagare alla ditta Veneta dal Farra S.r.l. con sede legale a Alpago (BL) in Via dell'Industria 4, a saldo dei lavori l'importo di € 63.111,83= oltre all' IVA al 10% di Legge;

4. Di liquidare e pagare all' ing. Vanzo Pietro con Studio Tecnico a Rovereto (TN) Via Puccini 2/b, a saldo di ogni suo avere, l'importo di € 3.741,20 comprensivo di Cassa Previdenza ed I.V.A. di Legge (Progettazione, D.L. ,contabilità e coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) ;

5. Di liquidare e pagare all' ing. Tomasini Mariano residente a Ospedaletto (TN) Via XX settembre n. 44, a saldo di ogni suo avere, l'importo di € 6.736,67 comprensivo di oneri fiscali e contributivi a carico ente (collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico) ;

6. Di dare atto che le somme da liquidare di cui ai punti precedenti sono già state impegnate con precedenti atti con imputazione al cap. 20941/4 del bilancio esercizio 2016;

7.Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato “A” della presente delibera pari ad € 2.424.949,13:

8.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di concludere la pratica nei tempi di legge;

9.Di autorizzare il Servizio Finanziario all'eliminazione del residuo non utilizzato;

10.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del DPG Reg. dd. 01.02.2005 n. 3/L.

Allegato "A" alla delibera N. 181 del 04/10/2016

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

"Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo – 1° intervento – località Lausen, Gobbera, Revedea, Barbine"

Lavori ditta Veneta dal Farra S.r.l.	€	1.902.811,61
Lavori in economia di completamento pavimentazioni ditta Zugliani srl	€	42.985,00
SET Distribuzione	€	2.525,77
Intervento ditta termoidraulica SZ	€	112,00
Analisi chimiche terre e rocce da scavo	€	2.687,70
Indennità di esproprio e spese relative	€	54.350,21
Contributo Autorità di Vigilanza e Ministero telecomunicazioni	€	485,01
Spese tecniche (sicurezza, progettazione DL, Variante, Collaudo statico Amministrativo)	€	179.795,18
IVA 10% sui lavori	€	190.281,16
IVA 10% su lavori in economia	€	4.298,50
IVA 21% Set distribuzione	€	530,41
IVA 22 % su lavori SZ	€	24,64
IVA 20% su analisi chimiche terre e rocce da scavo	€	537,54
Cassa previdenza su spese tecniche	€	5.064,84
IVA su spese tecniche(20-21-22%)	€	37.193,63
INPS e IRAP su spese tecniche	€	1.265,93
TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA	€	2.424.949,13

Canal San Bovo, li 04/10/2016.

IL SINDACO
- Rattin Albert -

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **05/10/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **15/10/2016**.

Canal San Bovo, lì 05/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 05/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **04.10.2016** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione contabilità finale e Collaudo Tecnico Amministrativo di regolare esecuzione lavori "Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo – 1° intervento – località Lausen, Gobbera, Revedea, Barbine"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 04/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 04/10/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 04/10/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)