



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 84

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione contabilità finale e Collaudo Tecnico Amministrativo di regolare esecuzione "Lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Canal San Bovo"

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **ventitre** del mese di **maggio**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n.29 di data 05/02/2013 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo dei *“Lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Canal San Bovo”* per l'importo complessivo pari ad € 1.970.371,81= di cui € 1.649.768,61= per lavori a base d'asta e di cui € 57.578,97 per oneri di sicurezza ed € 320.603,20 per somme a disposizione;

VISTO che la somma complessiva dell'opera pari ad € 1.970.371,81= è già stata impegnata al cap. 21241/1 (ex cap. 7000) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 residui 2008 ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 202 di data 10/12/2009 con la quale veniva affidato l'incarico della progettazione esecutiva, della direzione Lavori e contabilità al p.i. Gobber Mauro relativamente ai *“Lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Canal San Bovo”*;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 79 di data 02 maggio 2013 con la quale veniva affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza ex D.Lgs in fase di esecuzione relativamente ai *“Lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Canal San Bovo”* all'ing.iunior Broilo Oscar con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Zortea 43 ;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 29 di data 05/02/2013 con la quale si stabiliva di provvedere all'appalto dei Lavori relativi a *“ realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Canal San Bovo”* per l'importo complessivo pari ad € 1.970.371,81= di cui € 1.649.768,61= per lavori a base d'asta, con la procedura di scelta del contraente mediante il sistema di cui all'art. 30 bis della L.P. 26/1993 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 31 com. 3° del Regolamento esecutivo della L.P. 26/1993 ovvero al massimo ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 22 di data 03/03/2014 con la quale si nominava l'ing. Tomasini Mariano, dipendente pubblico della Comunità Valsugana e Tesino, collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera e finale, relativo a *“Lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Canal San Bovo”* ;

CHE a seguito della gara è rimasta aggiudicataria come da contratto n. 863 di repertorio di data 08/08/2013, registrato presso l'Ufficio di Registro di Borgo Valsugana (TN) il 20/08/2013 al n.91 serie 1 Atti Pubblici, l' A.T.I. tra le ditte Mari & Mazzaroli S.p.A. con sede in via San Marco 48 a Trieste e Tiepolo s.r.l. con sede in via Palestrina 4 a Trieste, per l'importo contrattuale di € 1.339.100,49= compresi € 57.578,97= quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 19.512 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso di € 1.592.189,64;

VISTO che i Lavori sono iniziati in data 04/09/2013 come da relativo verbale di consegna Lavori ;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 32 di data 18/03/2014 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 in cui in particolare l'importo dei lavori passa da € 1.339.100,57 ad € 1.497.781,34= oneri di sicurezza compresi con un aumento dei lavori pari ad € 158.680,77 nel limite del sesto quinto dei lavori da contratto;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 57 di data 05 aprile 2016 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 2 in cui in particolare l'importo dei

lavori passa da € 1.497.781,34 ad € 1.606.194,66= oneri di sicurezza compresi con un aumento dei lavori pari ad € 108.413,32 nel limite del sesto quinto dei lavori da contratto; con la stessa Delibera si approvava il verbale di concordamento nuovi prezzi e si concedeva una proroga del termine di ultimazione lavori di giorni 120 naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 144 di data 26/07/2016 con la quale si acquistava dalla ditta Telograph con sede a Gardolo (TN) un telo in PVC per €2.318,00 IVA di legge compresa. Telo necessario a coprire gli impianti meccanici della centrale termica, stoccati nel piazzale Comunale,

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 148 di data 02/08/2016 con la quale si affidava alla ditta Mari & Mazzaroli S.p.A. con sede in via San Marco 48 a Trieste, i lavori di completamento, per l'importo contrattuale di € 31.386,88 - IVA al 10% di legge compresa;

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 06 settembre 2016, come da verbale agli atti, entro tempo utile;

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva tramite DOL della ditta esecutrice e delle ditte subappaltatrici come note agli atti e dei certificati liberatori rilasciati dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento;

VISTO il verbale di Collaudo Tecnico Amministrativo di data 28 aprile 2017 (n/s prot. n. 1841 di data 02/05/2017), dal quale risulta un conto finale di € 1.606.834,62 oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della A.T.I. tra le ditte Mari & Mazzaroli S.p.A. con sede in via San Marco 48 a Trieste e Tiepolo s.r.l. con sede in via Palestrina 4 a Trieste, di € 639,96 oltre all'IVA al 10% di Legge, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti n. 06 certificati di acconto oltre all'anticipo ;

RITENUTO di liquidare alla A.T.I. tra le ditte Mari & Mazzaroli S.p.A. con sede in via San Marco 48 a Trieste e Tiepolo s.r.l. con sede in via Palestrina 4 a Trieste, quanto di sua spettanza;

VISTA la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con D.P.R.G. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

VISTA la L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2000 e s.s m.m.;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla Responsabile della Ragioneria Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare la Contabilità Finale dei lavori *“Lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Canal San Bovo”* , redatta dal p.ind. Gobber Mauro con Studio Tecnico a Primiero San Martino di

Castrozza fraz. Tonadico Via Sass Maor 32/1, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 1.606.834,62 oltre all'IVA di legge;

2. Di approvare il collaudo tecnico amministrativo di data 28 aprile 2017 (n/s prot. n. 1841 di data 02/05/2017), relativo ai lavori *“Lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Canal San Bovo”*, redatto dall'ing. Tomasini Mariano;

3. Di liquidare e pagare alla A.T.I. tra le ditte Mari & Mazzaroli S.p.A. con sede in via San Marco 48 a Trieste e Tiepolo s.r.l. con sede in via Palestrina 4 a Trieste, a saldo dei lavori l'importo di € 639,96= oltre all'IVA al 10% di Legge;

4. Di liquidare e pagare al p.ind. Gobber Mauro con Studio Tecnico a Primiero San Martino di Castrozza fraz. Tonadico Via Sass Maor 32/1 a saldo di ogni suo avere, l'importo di € 4.664,01 comprensivo di Cassa Previdenza ed I.V.A. di Legge (Progettazione, D.L. ,contabilità e coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) ;

5. Di liquidare e pagare all'ing.iunior Broilo Oscar con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Zortea 43 a saldo di ogni suo avere, l'importo di € 12.053,60 comprensivo di Cassa Previdenza ed I.V.A. di Legge (coordinazione della sicurezza in fase esecutiva) ;

6. Di liquidare e pagare all'ing. Tomasini Mariano residente a Ospedaletto (TN) Via XX settembre n. 44, a saldo di ogni suo avere, l'importo di € 4.799,53 comprensivo di oneri fiscali e contributivi a carico ente (collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale) ;

7. Di dare atto che le somme da liquidare di cui ai punti precedenti sono già state impegnate con precedenti atti con imputazione al cap. 21241/1 (ex cap. 7000) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 residui 2008 ;

8. Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato “A” della presente delibera pari ad € **1.955.443,27** :

9. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del DPG Reg. dd. 01.02.2005 n. 3/L.

Allegato "A" .**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA**

"Lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Canal San Bovo"

Lavori A.T.I. tra le ditte Mari & Mazzaroli S.p.A. e Tiepolo s.r.l. con sede a Trieste.	€	1.606.834,62
Lavori in economia per interventi di completamento ditta Mari & Mazzaroli	€	28.533,53
Acquisto Telo Pvc	€	1.900,00
Intervento ditta termoidraulica Parotto	€	1.140,00
Indennità di esproprio e spese relative	€	1.244,58
Contributo Autorità di Vigilanza e Ministero telecomunicazioni	€	600,00
Spese per la gara di appalto lavori	€	657,65
Spese tecniche (sicurezza, progettazione DL, Variante, Collaudo statico Amministrativo)	€	116.620,29
Spese tecniche collaudatore (comprehensive di quota INPS)	€	4.799,53
IVA 10% sui lavori	€	160.683,46
IVA 10% su lavori in economia	€	2.853,35
IVA 22% su acquisto telo	€	418,00
IVA 22 % su lavori termoidraulica Parotto	€	114,00
Cassa previdenza su spese tecniche	€	3.558,78
IVA su spese tecniche(20-21-22%)	€	25.485,48
TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA	€	1.955.443,27

Canal San Bovo, li 23/05/2017.

IL SINDACO
- **Rattin Albert** -

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **25/05/2017** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **04/06/2017**.

Canal San Bovo, lì 25/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **04 giugno 2017** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **23.05.2017** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione contabilità finale e Collaudo Tecnico Amministrativo di regolare esecuzione "Lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Canal San Bovo"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 23/05/2017

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 23/05/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 23/05/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)