



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 3

della Giunta comunale

**OGGETTO:** approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione " Adeguamento spazi esterni teatro di Ronco p.ed. 2734"

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **quattro** del mese di **gennaio**, alle ore 19.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Delibera della Giunta Comunale n. 44 di data 24 marzo 2017 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo denominato *“Adeguamento spazi esterni al teatro Comunale di Ronco p.ed. 2734”*, redatto dall' arch. Cerqueni Vittorio dello studio di progettazione S.T.A.C.C. con sede a Primiero San Martino di Castrozza -fraz. Tonadico Via Roma 7/a, per una spesa complessiva di € 58.700,00= così suddivise

€ 35.961,10= per lavori ;

€ 3.237,39= per oneri di sicurezza ;

€ 19.501,51 per somme a disposizione ;

**VISTO** che la somma complessiva dell'opera pari ad € 58.700,00= è stata impegnata al cap. 20521/1 del bilancio di previsione 2017/2019 esercizio 2017 ;

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 44 di data 24 marzo 2017 con la quale si stabiliva di provvedere all'appalto dei *“Adeguamento spazi esterni al teatro Comunale di Ronco p.ed. 2734”* per un importo dei lavori a base d' asta di € 39.198,49 oneri per la sicurezza compresi. Con la procedura di scelta del contraente mediante il sistema di cui all'art 52 3° e 9° comma della L.P. 26/1993 (Lavori in Economia ) e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 178 com. 3° del Regolamento con D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg ( criterio del prezzo più basso sull'importo a base d'asta );

**CHE** con la sottoscrizione dei atti, di data maggio 2017 , venivano affidati i lavori alla ditta ZORTEA Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconia 1/P, per l'importo contrattuale di € 33.146,24= compresi € 3.237,39 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 16,830% sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

**VISTO** che i Lavori sono stati iniziati in data 04 settembre 2017 come da relativo verbale di consegna dei lavori;

**VISTO** che i Lavori sono stati ultimati in data 30 novembre 2017, come da verbale agli atti, entro tempo utile ;

**VISTA** la regolare certificazione assicurativa e contributiva tramite DOL ( prot. INAIL 10034735 di data 28/12/2017 scadenza 27/04/2018) della ditta esecutrice, ai atti;

**VISTA** la contabilità finale con il quadro economico di variante per l'esecuzione di piccole opere di completamento che non hanno prodotto nuovi prezzi e che hanno comportato un supero di spesa sull'ordine del 6% entro il limite massimo del 15%;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 18 dicembre 2017 (n/s prot. 1/2018) dal quale risulta un conto finale di € 35.135,26 oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della ditta ZORTEA Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconia 1/P, di € 35.135,26 oltre all'IVA al 10% di Legge, visto che in corso d'opera non sono stati corrisposti certificati di acconto;

**VISTA** la nota della ditta IMAR Ascensori sas, agli atti, che ha dovuto eseguire un intervento straordinario di pulizia completa del vano ascensore con la sostituzione di due plafoniere a seguito dei lavori di demolizione eseguiti sul tetto dalla Ditta Zortea Bruno. Verificato che l'intervento e la relativa spesa pari ad € 695,40 è una conseguenza dei lavori eseguiti dalla ditta Zortea Bruno e imputabili alla ditta stessa;

**RITENUTO** di liquidare alla ditta ZORTEA Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconia 1/P, quanto di sua spettanza e precisamente € 34.439,86 ( € 35.135,26 contabilità finale detratti € 695,40 quali costi di ripristino ascensore );

**VISTA** la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con D.P.R.G. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

**VISTA** la L.R. 23.10.1998 n. 10;

**VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2000 e s.s m.m.;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Segretario Comunale;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

**CON** votazione favorevole all'unanimità espressa peralzata di mano;

## **d e l i b e r a**

1.Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori *“Adeguamento spazi esterni al teatro Comunale di Ronco p.ed. 2734”*, redatto dall' arch. Cerqueni Vittorio dello studio di progettazione S.T.A.C.C. con sede a Primiero San Martino di Castrozza -fraz. Tonadico Via Roma 7/a, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 35.135,26 oneri fiscali esclusi;

2.Di liquidare e pagare alla ditta ZORTEA Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconia 1/P, a saldo dei lavori l'importo di € 34.439,86 = oltre all' IVA al 10% di Legge, importo risultante dal totale complessivo visto che in corso d'opera non sono stati corrisposti certificati di acconto, decurtato dai costi sostenuti per ripristinare l'ascensore;

3.Di liquidare e pagare al professionista arch. Cerqueni Vittorio dello studio di progettazione S.T.A.C.C. con sede a Primiero San Martino di Castrozza -fraz. Tonadico Via Roma 7/a, a saldo dei lavori l'importo di € 3.806,40 iva e contributo previdenziale compresi ;

4.Di liquidare e pagare alla ditta IMAR Ascensori sas € 695,40 IVA di Legge 22% compresa, su presentazione di regolare fattura ;

5.Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato “A” della presente delibera pari ad € 42.385,65=;

6. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera pari 42.385,57= è stata impegnata al cap. 20521/1 del bilancio di previsione 2018/2020 residui 2017;

7. Di autorizzare il Servizio Finanziario all'eliminazione del residuo non utilizzato;

8. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del DPG Reg. dd. 01.02.2005 n. 3/L.

**Allegato "A"**

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA**

*"Adeguamento spazi esterni al teatro Comunale di Ronco p.ed. 2734"*

Lavori ditta Zortea Bruno	€	34.439,86
Lavori ditta IMAR Ascensori sas	€	570,00
Spese tecniche ( Direzione Lavori, Sicurezza e contabilità)	€	3.000,00
Contributo cassa previdenziale 4%	€	120,00
IVA 10% sui lavori	€	3.443,99
IVA 22% spese tecniche	€	686,40
IVA 22% lavori ascensore	€	125,40
<b>TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA</b>	<b>€</b>	<b>42.385,65</b>

Canal San Bovo, li 04/01/2018.

IL SINDACO  
**- Rattin Albert -**

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **09/01/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **19/01/2018**.

Canal San Bovo, lì 09/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **19 gennaio 2018** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **04.01.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione " Adeguamento spazi esterni teatro di Ronco p.ed. 2734"**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 04/01/2018

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 04/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 04/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*