



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 131

della Giunta comunale

**OGGETTO:** seconda proroga ultimazione lavori " Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Ciconà" all'Impresa Calzà srl

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **ventisei** del mese di **luglio**, alle ore 10.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Delibera della Giunta Comunale n. 167 di data 10 ottobre 2017 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo “ *Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Cicona*” per l'importo complessivo pari ad € 399.771,42= . Per lavori € 313.862,70 compresi € 4.223,27= per oneri di sicurezza ed € 85.908,72 per somme a disposizione;

**CHE** la spesa dell' opera è stata impegnata al cap. 20826/2 del bilancio di previsione di esercizio 2018/2020 esercizio 2018 ;

**VISTO** il contratto di appalto a seguito di gara pubblica ai sensi della L.P. 26/1993, n. rep 979/2018 di data 15 febbraio 2018 registrato presso l'Ufficio di Registro di Borgo Valsugana (TN) il 28/02/2018 al n. 319 serie 1T Atti Pubblici, con il quale venivano appaltati i lavori all' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5, per l'importo contrattuale di € 288.388,66= compresi € 4.223,27 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 8,227 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

**PRESO** atto che i Lavori sono stati consegnati all' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5, in data 03 aprile 2018 come da relativo verbale di inizio Lavori, agli atti ;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n 108 di data 26 giugno 2018 con la quale si concedeva all' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5 una proroga di giorni 15 solari e consecutivi per ultimare i lavori “*Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Cicona*”

**VISTA** la richiesta di data 23 luglio 2018 (n/s prot. 3785 di data 23/07/2018) da parte dell' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5, con la quale chiede una ulteriore proroga di trentuno (31) giorni solari e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori ;

**SENTITA** per le vie brevi la Direzione Lavori, ing. Ernesto Bignotti, relativa alla proroga di ultimazione lavori ;

**VISTO** che i lavori sono in corso di esecuzione da parte dell' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5, considerato che :

- che la proroga è motivata dal fatto che è stato concordato con la ditta di attendere l'assestamento degli scavi per realizzare i ripristini in conglomerato bituminoso e una quantità maggiore degli stessi ;

**VISTA** la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

**VISTO** l'art. 138 e seguenti del Regolamento esecutivo della L.P. n. 26/1993;

**VISTO** il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018 ;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2000 e s.s m.m.;

**ACQUISITO** il visto in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Tecnico Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria del presente atto, espresso dalla ragioneria comunale;

**CON VOTI** favorevoli all'unanimità espressi con alzata di mano;

## Delibera

1. Di concedere per quanto in premessa una seconda proroga del termine di fine lavori relativi all'intervento di “ *Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Ciconà*” di giorni trentuno (31) solari e consecutivi con nuova data di ultimazione dei lavori ;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., vista la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di legge;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti :

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 del Dlgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **26/07/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **05/08/2018**.

Canal San Bovo, lì 26/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 26/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **26.07.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**seconda proroga ultimazione lavori " Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Ciconà" all'Impresa Calzà srl**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 26/07/2018

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 26/07/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 26/07/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*