



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 39

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione contabilità finale e CRE " Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Ciconà" ditta Calzà S.r.l. sede a Arco (TN)

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **dodici** del mese di **marzo**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n. 167 di data 10 ottobre 2017 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo “ *Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Cicona*” per l'importo complessivo pari ad € 399.771,42= . Per lavori € 313.862,70 compresi € 4.223,27= per oneri di sicurezza ed € 85.908,72 per somme a disposizione;

CHE la spesa dell' opera è stata impegnata al cap. 20826/1 (preliminare) e al capitolo 20826/2 del bilancio di previsione di esercizio 2017/2019 poi portata a FPV esercizio 2018 e esercizio 2019 ;

VISTO il contratto di appalto a seguito di gara pubblica ai sensi della L.P. 26/1993, n. rep. 979/2018 di data 15 febbraio 2018 registrato presso l'Ufficio di Registro di Borgo Valsugana (TN) il 28/02/2018 al n. 319 serie 1T Atti Pubblici, con il quale venivano appaltati i lavori all' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5, per l'importo contrattuale di € 288.388,66= compresi € 4.223,27 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 8,227 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

VISTO che i Lavori sono stati consegnati all' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5, in data 03 aprile 2018 come da relativo verbale di inizio Lavori, agli atti ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 108 di data 26 giugno 2018 con la quale si concedeva all' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5 una proroga di giorni 15 solari e consecutivi per ultimare i lavori “*Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Cicona*”

VISTA la delibera di Giunta Comunale n 131 di data 26 luglio 2018 con la quale si concedeva all' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5 una seconda proroga di giorni 31 solari e consecutivi per ultimare i lavori “*Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Cicona*”;

VISTA la determina n. 72 del 10/04/2018 con la quale si autorizzava l' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5 , a subappaltare alla ditta Zortea Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) località Cicona 1/P i lavori di scavo, plinti, pozzetti per l'importo di € 80.515,00 ;

VISTA la determina n.194 del 28/06/2018 con la quale si autorizzava l' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5, a subappaltare alla ditta Zugliani S.r.l. con sede a Imer (TN) località Casa Bianca n. 8/a i lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso per l'importo di € 31.000,00 ;

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 19 ottobre 2018, come da verbale agli atti, entro tempo utile ;

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva tramite DOL della ditta esecutrice e dei subappaltatori, agli atti;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 26 febbraio 2019 (n/s prot. 969/2019) dal quale risulta un conto finale di € 261.161,23 oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo dell' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5, di € 45.310,29 oltre all'IVA al 10% di Legge, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti 2 certificati di pagamento per € 215.850,94 ;

RITENUTO di liquidare :

- all' Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5, quanto di sua spettanza e precisamente € 14.310,29= oltre all'IVA di legge su € 45.310,29 previa trasmissione di regolare fattura
- alla Ditta Zugliani S.r.l. con sede a Imer (TN) località Casa Bianca n. 8/a, in qualità di ditta subappaltatrice, € 31.000,00 oltre all'IVA di Legge previa trasmissione di regolare fattura;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018 ;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori “ *Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Ciconà*” in C.C. di Canal San Bovo, redatto dall' ing. Ernesto Bignotti con studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 261.161,23 oltre all'IVA al 10% di legge;

2.Di liquidare e pagare alla ditta Impresa Costruzioni CALZÀ s.r.l. con sede a Arco (TN) loc. Pratosaiano 5, a saldo dei lavori l'importo di € 14.310,29= oltre all'IVA di legge ;

3.Di liquidare e pagare alla ditta Zugliani S.r.l. con sede a Imer (TN) località Casa Bianca n. 8/a, a saldo dei lavori di subappalto l'importo di € 31.000,00= oltre all'IVA al 10% di legge ;

4.Di liquidare e pagare al professionista ing. Ernesto Bignotti con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) Loc. Revedea 18, a saldo della Direzione Lavori e contabilità lavori l'importo di € 11.477,65 contributi previdenziali ed IVA compresi, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti degli acconti come stabilito nella convenzione agli atti;

5.Di liquidare e pagare al professionista ing. Chiara Carloni con studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Zortea 43, a saldo dell' incarico di CSE l'importo di € 3.328,00 contributi previdenziali ed IVA esente ai sensi del regime contribuenti forfettari, L.190/2014 , visto che in corso d'opera non sono stati corrisposti degli acconti ;

6.Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato “A” della presente delibera pari ad € **318.390,86=**;

7. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera pari ad € 399.771,42= (escluso preliminare) è stata impegnata cap. 20826/2 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020;

8. Di autorizzare il Servizio Finanziario all'eliminazione del residuo non utilizzato;

9. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del CEL.

Allegato "A"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

" Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Ciconia "

- Codice CIG : 7235267B33 CUP I11B17000270004

Lavori di contratto con oneri sicurezza	€	261.161,23
Segnaletica orizzontale (Tec-se)	€	877,79
Danni nubifragio ott. 2018 (Luce Design + Marchiol)	€	1.355,23
Allacciamento Elettrico (Azienda Reti Elettriche)	€	843,22
Contributo ACPS	€	225,00
Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, coordinatore sicurezza)	€	22.459,76
Contributo cassa previdenziale 2% e 4%	€	513,20
IVA 10% sui lavori	€	26.116,12
IVA 22% su somme a disposizione	€	517,41
IVA 22% spese tecniche e cassa previdenza	€	4.321,89
TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA	€	318.390,86

Canal San Bovo, li 12/03/2019.

IL SINDACO
- **Rattin Albert** -

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **13/03/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **23/03/2019**.

Canal San Bovo, lì 13/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **23 marzo 2019** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **12.03.2019** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione contabilità finale e CRE " Impianto di illuminazione pubblica nel C.C. di Canal San Bovo in frazione Ciconà" ditta Calzà S.r.l. sede a Arco (TN)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 12/03/2019

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 12/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 12/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)