



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 148

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione contabilità finale Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa a Canal San Bovo

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **venti** del mese di **agosto**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Delibera della Giunta Comunale n. 184 di data 11/10/2016 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo “ *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo*” per l'importo complessivo pari ad € 599.773,82= , per lavori € 499.984,16 compresi € 25.044,26= per oneri di sicurezza ed € 99.789,66 per somme a disposizione .Con la stessa delibera si è dato incarico all'Agenzia Provinciale per gli appalti della Provincia Autonoma di Trento di espletare la procedura di appalto ;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 71 di data 26/04/2017 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità al p.i. Gobber Mauro relativamente alle “ *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo* ”;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 67 di data 18/04/2017 con la quale veniva affidato l'incarico dell'incarico di responsabile della sicurezza in fase esecutiva ai sensi della L. 81/2008 all'ing. iunior Broilo Oscar relativamente alle “ *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo* ”;

**CHE** a seguito di gara pubblica è rimasta aggiudicataria come da contratto stipulato in data 19/05/2017 n. 64 a/p 863, l' A.T.I. tra le Ditte Nicoletto Sebastiano (capogruppo ) con sede Mezzano in Via Fol N.7, ditta Zugliani srl con sede a Imer loc. Casa bianca n.8/A e ditta Tomaselli Mario per l'importo contrattuale di € 356.552,31= compresi € 25.044,26= quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 30,200 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso ;

**VISTO** che i Lavori sono iniziati in data 30 maggio 2017 come da relativo verbale di consegna Lavori ;

**VISTO** che la somma complessiva dell' opera pari ad € 599.773,82= è già stata impegnata al cap. 21241/1 del bilancio di previsione esercizio 2019/2021 FPV;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 58 di data 10 aprile 2018 con la quale si approvava la “*Perizia Suppletiva di Variante n. 1* ” redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 Lettera B della Legge Provinciale 2/2016, dal Direttore dei Lavori p.i. Gobber Mauro, la quale non comporta nessuna maggiore spesa, rimanendo nell'importo complessivo dell'opera pari ad € 599.733,82 oneri di sicurezza compresi, con una diversa distribuzione delle somme nel quadro economico , in particolare l'importo contrattuale passa da € 356.552,31 a € 427.853,46 con un aumento dei lavori pari ad € 71.301,15 nel limite del sesto quinto dei lavori di contratto ;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 100 di data 28/05/2019 con la quale si approvava la “*Perizia Suppletiva di Variante n. 2* ” redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 Lettera C della Legge Provinciale 2/2016, dal Direttore dei Lavori p.i. Gobber Mauro, la quale non comporta nessuna maggiore spesa, rimanendo nell'importo complessivo dell'opera pari ad € 599.733,82 oneri di sicurezza compresi . Con una diversa distribuzione delle somme nel quadro economico , in particolare l'importo contrattuale

passa da € 427.853,46 a € 472.704,56 con un ulteriore aumento dei lavori pari ad € 44.851,10 ;

**VISTO** che i Lavori sono stati ultimati in data 27 giugno 2019, come da verbale agli atti, con ritardo pari a giorni 372 sul tempo utile;

**VISTA** la regolare certificazione assicurativa e contributiva tramite D.O.L. della ditta esecutrice e delle ditte subappaltatrici come note agli atti e dei certificati liberatori rilasciati dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento;

**VISTA** la documentazione di contabilità finale ( disegni ed elaborati contabili ) redatta dal p.i. Gobber Mauro di data n.s. prot. 3250 dd. 03/07/2019 ed inoltre la documentazione relativa al sesto S.A.L. pari ad € 33.885,00= e la documentazione relativa al settimo S.A.L. pari al finale di € 0,00= in quanto viene portata in detrazione la penale, applicata dall'Amministrazione comunale, come richiesto da nota della Direzione lavori, pari ad € 35.655,23=;

**VISTO** il verbale di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dal collaudatore ing. Tomasini Mariano di data 04/07/2019 ( ns prot. 08/07/2019 n. 3340), dal quale risulta un conto finale di € 483.586,81= oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), che con deduzione di penale pari ad € 35.655,23 e deduzione di rettifica sullo stato finale pari ad € 1.811,42= comporta un credito ( relativo al sesto S.A.L. ) a saldo della A.T.I. tra le ditte Nicoletto Sebastiano (capogruppo ) con sede Mezzano in Via Fol N.7, ditta Zugliani srl con sede a Imer loc. Casa bianca n.8/A e ditta Tomaselli Mario, di € 32.073,58 oltre all'IVA al 10% di Legge di cui € 9.592,10 al subappaltatore Viessmann srl, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti n. 05 certificati di acconto e con il presente atto di liquidare il sesto S.A.L. e tenuto conto del settimo S.A.L. pari al finale;

**RITENUTO** di liquidare alla A.T.I. tra le ditte Nicoletto Sebastiano (capogruppo ) con sede Mezzano in Via Fol N.7, ditta Zugliani srl con sede a Imer loc. Casa bianca n.8/A e ditta Tomaselli Mario, l'importo del sesto S.A.L. di € 32.073,58= di cui € 9.592,10 al subappaltatore Viessmann srl e tenuto conto che il settimo S.A.L. è pari a 0,00= € in quanto viene portata in detrazione la penale;;

**VISTA** la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.e la LP 2/2016 nonché la normativa nazionale in materia;

**VISTO** il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n.2/2018;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali, espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal segretario comunale in assenza della Responsabile della Ragioneria Comunale;

**CON** votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare la Contabilità Finale dei lavori “ *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo*”, redatta dal p.ind. Gobber Mauro, per un totale complessivo dei lavori pari ad € **483.586,81**= oltre all'IVA di legge;

2. Di approvare il collaudo tecnico amministrativo di data di data 04/07/2019 ( ns prot. 08/07/2019 n. 3340), relativo ai lavori “*Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo*”, redatto dall' ing. Tomasini Mariano;

3. Di liquidare e pagare alla A.T.I. tra le ditte Nicoletto Sebastiano (capogruppo) , ditta Zugliani srl e ditta Tomaselli Mario e al subappaltatore Viessmann srl per i lavori “ *Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo*” :

- il sesto S.A.L. dei lavori nell'importo di € 32.073,58= oltre all' IVA al 10% di Legge e compresa la detrazione di € 1.811,42= derivante da deduzione di rettifica sullo stato finale a seguito del collaudo di cui € 9.592,10 al subappaltatore Viessmann srl ;

4. di precisare che il settimo S.A.L. è pari a € 0,00= in quanto viene portata in detrazione la penale di € 35.655,23= e quindi sarà emessa fattura dalla A.T.I. con IVA e relativa conseguente fattura dell'Amministrazione;

5. Di liquidare e pagare al p.ind. Gobber Mauro saldo di ogni suo avere, l'importo di € 4.483,50= comprensivo di Cassa Previdenza ed I.V.A. di Legge ( D.L. e contabilità ) ;

6. Di liquidare e pagare all'ing. iunior Broilo Oscar con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Zortea 43 a saldo di ogni suo avere, l'importo di € = 3.172,00= comprensivo di Cassa Previdenza ed I.V.A. di Legge (coordinazione della sicurezza in fase esecutiva ) ;

7. Di liquidare l' ing. Tomasini Mariano per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale a saldo, con un costo complessivo a carico del Comune pari ad € 3.192,12= comprensivo di oneri fiscali e contributivi a carico ente;

8. Di dare atto che le somme da liquidare di cui ai punti precedenti sono già state impegnate con precedenti atti con imputazione al cap. 21241/1 del bilancio di previsione 2019/2021 FPV;

9. Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato "A" della presente delibera pari ad € 564.139,28=;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, vista la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di pagamento agli interessati;

11. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

## Allegato "A" .

### PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

*“ Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa di Canal San Bovo”*

Lavori A.T.I. tra le ditte Nicoletto Sebastiano (capogruppo ), ditta Zugliani srl e ditta Tomaselli Mario	€	483.586,81
Contributo Autorità di Vigilanza e Ministero telecomunicazioni	€	225,00
Penale	€	-35.655,23
Forniture e lavori su somme a disposizione	€	34.470,57
Spese tecniche (sicurezza, progettazione DL,Variante,Collaudato statico Amministrativo )	€	22.201,49
Spese collaudatore a carico Comune	€	1.173,54
Cassa previdenza su spese tecniche	€	987,32
IVA 10% sui lavori , rettifica e penale	€	48.358,68
IVA 10% e 22% su forniture e lavori su somme a disposizione	€	4.594,60
IVA su spese tecniche 22%	€	4.196,50
<b>TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA</b>	<b>€</b>	<b>564.139,28</b>

Canal San Bovo, li 20/08/2019

IL SINDACO  
**- Rattin Albert -**

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **21/08/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **31/08/2019**.

Canal San Bovo, lì 21/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 27/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **20.08.2019** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**Approvazione contabilità finale Opere di completamento teleriscaldamento a biomassa a Canal San Bovo**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 20/08/2019

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 20/08/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 20/08/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*