



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 108

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Seconda proroga ultimazione lavori impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17, relativi all'intervento di " Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri"

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **ventidue** del mese di **giugno**, alle ore 15.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

| Assenti |          |
|---------|----------|
| giust.  | ingiust. |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 123 del 16/07/2019 con la quale si approvava in progetto esecutivo, relativo all'opera " *Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo*" per l'importo complessivo di € 599.953,22 ; di cui:

- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 459.570,19;
  - Oneri sicurezza € 13.327,50
- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Totale lavori               | € 472.897,69=        |
| Totale somme a disposizione | € 127.055,53=        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 599.953,22=</b> |

**VISTO** il Contratto di appalto stipulato, a seguito di gara gestita da A.p.a.c. della Provincia di Trento, in data 25/06/2020 al n.1007 di repertorio (reg. a Trento il 06/07/2020 al n. 1288 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17, la realizzazione dei lavori di " *Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo*", per l'importo contrattuale di € 447.244,73= di cui € 18093,49= per oneri di sicurezza a seguito di ribasso percentuale del 6,619%, offerto in sede di gara ;;

**CHE** la spesa dell' opera è stata impegnata al cap. 20826/3 del bilancio di previsione di esercizio 2020/2022 esercizio 2021 ;

**PRESO** atto che i Lavori sono stati consegnati, alla ditta esecutrice C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17, in data 31 agosto 2020, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 11/05/2021 con la quale si concedeva alla ditta C.T.S. S.r.l. una proroga di ultimazione lavori di giorni 45 ;

**VISTA** la richiesta di data 22 giugno 2021 (n/s prot. 3227/2021) da parte dell' Impresa C.T.S. S.r.l., con la quale si chiede una seconda proroga di trenta (30) giorni solari e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori prevista per il 30 giugno 2021 ;

**VISTO** che i lavori sono in corso di esecuzione da parte dell' C.T.S. S.r.l. e considerate valide le motivazioni esposte dalla ditta e quindi ritenuto di concedere una seconda proroga del fine lavori con scadenza al 30 luglio 2021 ;

**VISTA** la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

**VISTO** l'art. 138 e seguenti del Regolamento esecutivo della L.P. n. 26/1993;

**VISTO** il Codice degli Enti Locali della regione TAA approvato con L.R. n.02/18;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**ACQUISITO** il visto in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Tecnico Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria del presente atto, espresso dalla ragioneria Comunale;

**CON VOTI** favorevoli all'unanimità espressi con alzata di mano;

**Delibera**

1. Di concedere all' Impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17, per quanto in premessa una seconda proroga del termine di fine lavori relativi all'intervento di " *Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri*" C.C. di Canal San Bovo di giorni trenta (30) solari e consecutivi con nuova data di ultimazione lavori al **30 luglio 2021**;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art 183 del C.E.L., vista la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di legge;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti :

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 del Dlgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ai sensi dell'art 183 del C.E.L..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **24/06/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **04/07/2021**.

Canal San Bovo, lì 24/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 24/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **22.06.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**Seconda proroga ultimazione lavori impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17, relativi all'intervento di " Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri"**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 22/06/2021

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 22/06/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 22/06/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*