

**COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 213

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione contabilità finale e CRE " Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo"

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **trenta** del mese di **novembre**, alle ore 21.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel Programma generale delle Opere Pubbliche per l'esercizio 2020/2022, DUP e documenti allegati, è previsto l'intervento denominato “ *Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo*”, per una spesa complessiva di € 599.953,22;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 123 del 16/07/2019 con la quale si approvava in progetto esecutivo, relativo all'opera “ *Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo*” per l'importo complessivo di € 599.953,22 ; di cui:

- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 459.570,19;
- Oneri sicurezza € 13.327,50
- Totale lavori € 472.897,69=
- Totale somme a disposizione € 127.055,53=
- TOTALE COMPLESSIVO** € 599.953,22=

VISTO che la somma complessiva dell'opera pari ad € 599.953,22= è stata impegnata al cap. 20826/3 del bilancio 2020/2022 esercizio 2020;

CHE a seguito di procedura negoziata esperita dall' Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) tramite gara telematica, è risultata aggiudicataria la ditta C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17, per l'importo contrattuale di € 447.244,73= di cui € 18.093,49= per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 6,619%, offerto in sede di gara ;

VISTO il Contratto di appalto stipulato, in data 25/06/2020 al n.1007 di repertorio (reg. a Trento il 06/07/2020 al n. 1288 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17, la realizzazione dei lavori di “ *Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo*”, per l'importo contrattuale di € 447.244,73= di cui € 18.093,49= per oneri di sicurezza;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.189 del 23/10/2018 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità dell'opera all'ing. Bignotti Ernesto;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 12/12/2017 con la quale veniva affidato l'incarico di responsabile della sicurezza in fase esecutiva ai sensi della L. 81/2008 all'ing.ra Carloni Chiara;

VISTA la determina n. 100 di data 25 maggio 2021 con la quale si autorizzava il subappalto alla ditta “La Savallese Demolizioni e Scavi” di Poli Marco con sede legale a Casto (BS) loc. Comero 9/C - P.IVA 02907610980, per le opere edili ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 186 di data 27/10/2020 con la quale si approvava la “Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 del Progetto Esecutivo denominato “ *Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San*

Bovo" di data ns prot. 24/09/2020 n.4342, redatta ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia del 11 mag. 2012 n.9-84/Leg., dal Direttore dei Lavori ing. Bignotti Ernesto, che comporta una maggiore spesa portando l'importo di contratto da € 447.244,73= a € 484.667,98 (oneri di sicurezza pari ad € 18.093,49) con un aumento dei lavori pari ad € 37.423,25 IVA esclusa e un costo complessivo dell'opera (con somme a disposizione) da € 599.953,22 ad € 616.191,66=;

VISTO che i Lavori sono stati consegnati in data 31 agosto 2020 come da relativo verbale di consegna dei lavori;

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 21 luglio 2021, come da verbale agli atti, entro tempo utile;

VISTE le Delibere di Giunta Comunale n. 71 di data 11/05/2021 e n. 108 di data 22/06/2021 con le quali l'Amministrazione Comunale ha concesso due proroghe per l'ultimazione lavori;

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva della ditta esecutrice e delle ditte subappaltatrici, agli atti;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 18 novembre 2021 (n/s prot. 6296/2021 di data 19/11/2021) dal quale risulta un conto finale di € 415.992,36= oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della ditta C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17, di € 12.164,52 oltre all'IVA al 10% di Legge, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti 3 S.A.L. pari ad € 403.827,84 ;

RITENUTO di liquidare alla ditta C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17, quanto di sua spettanza e precisamente € 12.164,52= oltre all' IVA al 10% di Legge, sul totale dello stato finale a saldo dei lavori;

VISTA la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali ;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativo ai lavori “ *Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo*”, redatto dall'ing. Ernesto Bignotti con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 415.992,36= oltre all'IVA al 10% di legge e compresi oneri di sicurezza per € 17.884,02=;
2. Di liquidare e pagare alla ditta “*C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN) località Lagarine 17*”, a saldo dei lavori l'importo di € 12.164,52 = oltre all' IVA al 10% di Legge, sul totale dello stato finale visto che in corso d'opera sono stati corrisposti 3 S.A.L. pari ad € 403.827,84, previa acquisizione del DURC e della regolarità fiscale dall' Agenzia delle Entrate;
3. Di liquidare e pagare al professionista ing. Ernesto Bignotti con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 2.841,95= IVA ed oneri previdenziali esclusi ;
4. Di liquidare e pagare alla professionista ing. Chiara Carloni con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Zortea 43, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 4.600,00= IVA esclusa in regime forfettario e cassa previdenziale;
5. Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato “A” della presente delibera pari ad € 502.023,48 ;
6. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera di cui al punto 1 è stata impegnata al cap.20826/3 del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2020;
7. Di dare atto che l'importo di cui sopra è già stato impegnato a bilancio 2021/2023 esercizio 2020 al cap.20826/3 con precedenti atti ed è stato finanziato con fondo unico territoriale il quale viene erogato dalla Comunità Di Primiero alle condizioni indicate nell'atto del Presidente n. 21/2018 e nell'accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione della Comunità di Primiero sottoscritto in dd. 14/11/2017 e pubblicato sul B.U.R. in dd. 05/12/2017;
8. di dare atto che la Comunità di Primiero provvederà ad erogare il fondo strategico territoriale solo dopo aver acquisito le somme da parte dei comuni medesimi pertanto con il presente atto si provvede a liquidare alla Comunità stessa la somma di € 28.724,57= già impegnate al capitolo 20817/1 e che la stessa somma verrà poi introitata al cap. 1995/9 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021;
9. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Allegato "A"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

" Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo"

- Codice CIG : 8047643517 Codice CUP I17H19001210003

Lavori	€ 415.992,36
	€
Costi allacciamenti elettrici	€ 2.105,23
Spese postali	€ 85,65
Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, e sicurezza)	€ 33.937,39
Contributo cassa previdenziale spese tecniche	€ 1.364,64
Contributo AVCP	€ 225,00
IVA 10% sui lavori	€ 41.599,24
IVA spese tecniche (iva al 22%)	€ 6.713,97
TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA	€ 502.023,48

Canal San Bovo, li 30/11/2021.

IL SINDACO
- **Bortolo Rattin** -

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **07/12/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **17/12/2021**.

Canal San Bovo, lì 07/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **17 dicembre 2021** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **30.11.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione contabilità finale e CRE " Impianto di illuminazione pubblica frazioni di Zortea e Mureri nel C.C. di Canal San Bovo"

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 30/11/2021

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 30/11/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

<i>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</i>

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 30/11/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)