

**COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 4

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione contabilità finale e CRE " "Impianti di illuminazione pubblica frazioni : Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera"

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **undici** del mese di **gennaio**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel Programma generale delle Opere Pubbliche per l'esercizio 2020/2022, DUP e documenti allegati, è previsto l'intervento denominato "*Impianti di illuminazione pubblica frazioni: Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera*" C.C. Canal San Bovo, per una spesa complessiva di € 881.032,51;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 234 del 17 dicembre 2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo all'opera "*Impianti di illuminazione pubblica frazioni: Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera*" C.C. Canal San Bovo redatto dott. Per. ind. Francesco Carraro dello studio Tecnico SMART con sede a San Donà di Piave (VE) Via Cimabue 17, per l'importo complessivo di €. 769.045,76= di cui:

• Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 546.570,92=
• Oneri sicurezza	€ 11.804,39=
Totale lavori	€ 558.375,31=
Totale somme a disposizione	€ 210.670,45=
TOTALE COMPLESSIVO	€ 769.045,76=

VISTO che la somma complessiva dell'opera pari ad € 769.045,76= è stata impegnata al cap. 20821/3 del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 206 del 24 novembre 2020 con la quale si ri-approvava il progetto esecutivo relativo all'opera "*Impianti di illuminazione pubblica frazioni: Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera*" C.C. Canal San Bovo redatto dott. Per. ind. Francesco Carraro dello studio Tecnico SMART con sede a San Donà di Piave (VE) Via Cimabue 17, per l'importo complessivo di € 769.044,93= di cui:

• Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 546.570,92=
• Oneri sicurezza	€ 17.057,42=
Incremento spese generali per Covid-19	€ 16.397,13=
Totale lavori	€ 580.025,47=
Totale somme a disposizione	€ 189.019,46=
TOTALE COMPLESSIVO	€ 769.044,93=

CHE a seguito di procedura negoziata esperita dall' Ufficio Tecnico Comunale tramite gara telematica, è risultata aggiudicataria la ditta Elettrica S.r.l. con sede a Predaia (TN) Plan del Sant n. 36 per l'importo contrattuale di 545.447,97= di cui € 17.057,42 per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 6,142%, offerto in sede di gara ;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 16/03/2021 al n.1015 di repertorio (reg. a Trento il 25/03/2021 al n. 7270 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Elettrica S.r.l. con sede a Predaia (TN) Plan del Sant n. 36, la realizzazione dei lavori

di *"Impianti di illuminazione pubblica frazioni : Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera "* nel C.C. di Canal San Bovo, per l'importo contrattuale di € 545.447,97= di cui € 17.057,42= per oneri di sicurezza;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 02/03/2021 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità dell'opera all' ing. Bignotti Ernesto con studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 16/03/2021 con la quale veniva affidato l'incarico di coordinatore e responsabile della sicurezza in fase esecutiva ai sensi della L. 81/2008 all'ing.ra Carloni Chiara con studio tecnico a Canal San Bovo (TN) fraz. Zortea;

VISTA la determina n. 81 di data 22 aprile 2021 con la quale si autorizzava il subappalto alla ditta " Zortea Bruno" con sede legale a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconia 1P - P.IVA 00317000222-, per le opere edili (OG3 strade);

VISTA la determina n. 179 di data 07 settembre 2021 con la quale si autorizzava il subappalto alla ditta "MISCONEL S.r.l." con sede legale a Cavalese (TN) Via Pizzegoda n. 3 - P.IVA 00829140227-, per le opere edili (OG3 strade);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 113 di data 01 luglio 2021 con la quale si approvava la "Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 del Progetto Esecutivo denominato *"Impianti di illuminazione pubblica frazioni: Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera "* e l' elenco nuovi prezzi, di data ns prot. 2747/2021 del 25/05/2021, redatta ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia del 11 mag. 2012 n.9-84/Leg., dal Direttore dei Lavori ing. Bignotti Ernesto, che comporta una maggiore spesa portando l'importo di contratto da € 545.447,97= a € 583.748,21 (oneri di sicurezza pari ad € 17.057,42) con un aumento dei lavori pari ad € 38.300,24 IVA esclusa e un costo complessivo dell'opera (con somme a disposizione) da € 769.044,93 ad € 798.253,00;

VISTO che i Lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Elettrica S.r.l. con sede a Predaia (TN) Plan del Sant n. 36, in data 03 maggio 2021, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 18 novembre 2021, come da verbale agli atti, entro tempo utile;

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva della ditta esecutrice e delle ditte subappaltatrici, agli atti;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 22 dicembre 2021 (n/s prot. 6929/2021 di data 22/12/2021), e del Certificato di Pagamento n. 4 dd. 02/12/2021 (ns. prot. 6781/2021) dal quale risulta un conto finale di € 457.926,58= oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della ditta Elettrica S.r.l. con sede a Predaia (TN) Plan del Sant n. 36, di € 65.538,66 oltre all'IVA al 10% di Legge, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti 3 S.A.L. pari ad € 392.387,92;

VISTA la nota delle ditte Elettrica, Zortea Bruno e Misconel S.r.l. di data 15/12/2021 con la quale definiscono le spettanze ai subappaltatori nei seguenti termini;

- Alla ditta Elettrica S.r.l. con sede a Predaia (TN) Plan del Sant n. 36 per € 23.807,11= oltre all' iva di legge (soggetta a spit payment) per un totale di € 30.360,98= previa trasmissione di fattura pari ad €. 72.092,53= IVA compresa;
- Alla ditta subappaltatrice " Zortea Bruno" con sede legale a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconia 1P per € 5.034,42= previa trasmissione di fattura;
- Alla ditta subappaltatrice "MISCONEL S.r.l." con sede legale a Cavalese (TN) per € 36.697,13= previa trasmissione di fattura;

VISTA la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, e Certificato di pagamento n. 4 pari al finale, dei lavori relativi all' opera "Impianti di illuminazione pubblica frazioni: Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera", redatto dall'ing. Ernesto Bignotti con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 457.926,58= oltre all'IVA al 10% di legge e compresi oneri di sicurezza per € 17.033,08= e oneri come da del. g.p. n. 726/2020 spese generali covid-19;

2.Di liquidare e pagare alla ditta "Elettrica S.r.l. con sede a Predaia (TN) Plan del Sant n. 36, a saldo dei lavori l'importo di 23.807,11= oltre all' IVA al 10% di Legge, sul totale dello stato finale del certificato di pagamento n. 4 visto che in corso d'opera sono stati corrisposti 3 S.A.L., previa acquisizione del DURC e della regolarità fiscale dall' Agenzia delle Entrate;

3.Di liquidare e pagare alla ditta subappaltatrice "Zortea Bruno" con sede legale a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconia 1P, a saldo dei lavori l'importo

di € 5.034,42= l' IVA esclusa, previa acquisizione del DURC e della regolarità fiscale dall' Agenzia delle Entrate;

4.Di liquidare e pagare alla ditta subappaltatrice "MISCONEL S.r.l." con sede legale a Cavalese (TN), a saldo dei lavori l'importo di € 36.697,13= l' IVA esclusa, previa acquisizione del DURC e della regolarità fiscale dall' Agenzia delle Entrate;

5.Di liquidare e pagare al professionista ing. Ernesto Bignotti con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 21.109,35= IVA ed oneri previdenziali esclusi ;

6.Di liquidare e pagare alla professionista ing. Chiara Carloni con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Zortea 43, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 13.575,00= IVA esclusa in regime forfettario e cassa previdenziale;

7.Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato "A" della presente delibera pari ad € 600.949,61 ;

8. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera di cui al punto 1 è stata impegnata al cap.20826/3 del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2020;

9.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Allegato "A"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

*" Impianti di illuminazione pubblica frazioni : Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline
Barbine, e Passo Gobbera" C.C. di Canal San Bovo"*

CUP : I11B18000520004

TOTALE LAVORI	
LAVORI	€. 430.412,67
ONERI SICUREZZA	€. 17.033,08
DEL. G.P. N. 726/2020 SPESE GENERALI COVID-19	€. 10.480,83
TOTALE	€. 457.926,58
SOMME A DISPOSIZIONE	
ALLACCIO RETI ELETTRICHE	€. 3.702,41
AUT. MINISTERO INFRASTRUTTURE	€. 120,00
SPESE TECNICHE	€. 75.471,92
CONTRIBUTO CASSA PREV. SPESE TECNICHE	€. 3.637,85
IVA SU SPESE TECNICHE	€. 14.298,19
IVA SU LAVORI	€. 45.792,67
TOTALE	€. 143.023,03
TOTALE OPERA FINALE	€. 600.949,61

Canal San Bovo, li 11/01/2022.

IL SINDACO
- **Bortolo Rattin** -

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **13/01/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **23/01/2022**.

Canal San Bovo, lì 13/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **23 gennaio 2022** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **11.01.2022** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Approvazione contabilità finale e CRE " "Impianti di illuminazione pubblica frazioni : Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Saline Barbine, e Passo Gobbera"

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 11/01/2022

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 11/01/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

<i>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</i>

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 11/01/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)