



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 218

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione contabilità finale e CRE "Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Berni" CUP : I11B2100350001

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **tredecim** del mese di **ottobre**, alle ore 14.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di giunta comunale n. 139 del 03 agosto 2021 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo all'opera denominata "*Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Berni*" C.C. Canal San Bovo redatto dal ing. Bignotti Ernesto con studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F, per l'importo complessivo di € 122.637,29= di cui:

• Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 59.655,32=
• Oneri sicurezza	€ 2.681,57=
Totale lavori	€ 62.336,89=
Importo forniture	€ 25.612,20=
Somme a disposizione	€ 34.688,20=
TOTALE COMPLESSIVO	€ 122.637,29=

VISTO che la somma complessiva dell'opera pari ad € 122.637,29= è stata impegnata al cap. 20821/5 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022;

CHE a seguito di procedura negoziata esperita dall' Ufficio Tecnico Comunale tramite gara telematica, è risultata aggiudicataria la ditta Impianti Casetta S.r.l. con sede a Bieno (TN) fraz. Casetta 1/A, per l'importo contrattuale di € 58.489,12= di cui € 2.681,57 per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 6,450%, offerto in sede di gara ;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 10 settembre 2021 al n.1025 di repertorio (reg. a Trento il 13/09/2021 al n. 24048 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Impianti Casetta S.r.l. con sede a Bieno (TN) fraz. Casetta 1/A, la realizzazione dei lavori di "*Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Berni*" nel C.C. di Canal San Bovo, per l'importo contrattuale di € 58.489,12= di cui € 2.681,57= per oneri di sicurezza;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 24 novembre 2021 con la quale si affidava la fornitura degli apparecchi illuminanti alla ditta Luce design S.r.l. con sede a Trento per l'importo di € 28.917,64 oltre all'Iva di Legge ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 02 settembre 2021 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità e redazione CRE dell'opera all' ing. Bignotti Ernesto con studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 17 giugno 2021 con la quale veniva affidato l'incarico di coordinatore e responsabile della sicurezza in fase esecutiva ai sensi della L. 81/2008 al geom. Piero Nicoletto con studio tecnico a Mezzano (TN) Via del Pian 24 ;

VISTA la determina n. 93 di data 26 aprile 2022 con la quale si autorizzava il subappalto alla ditta "Emmedue Impianti di Moser Massimo S.r.l." con sede legale a Scurelle (TN) Via del Murazzo 32 - P.IVA 0265072226-, per le opere da elettricista OG 10 ;

VISTO che i Lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Impianti Casetta S.r.l. con sede a Bieno (TN) fraz. Casetta 1/A, in data 13 settembre 2021, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 28 giugno 2022, come da verbale agli atti, entro tempo utile a seguito di sospensione lavori dal 29/09/2021 fino al 02/05/2022 ;

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva della ditta esecutrice e della ditta subappaltatrice, agli atti;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 26 settembre 2022 (n/s prot. 5386/2022 di data 27/09/2022), e del Certificato di Pagamento n. 1 di data 27/07/2022 (ns. prot. 4251/2022) dal quale risulta un conto finale pari a :

€ 61.769,29= per lavori ed oneri della sicurezza compresi ;

€ 2.825,75= misure straordinarie aumenti prezzi L.P. 6/2022 art. 35 e D.L. 17/05/2022 n. 50 art. 26

con un credito a saldo della ditta Impianti Casetta S.r.l. con sede a Bieno (TN) fraz. Casetta 1/A, di € 64.595,04 oltre all'IVA al 10% di Legge, visto che in corso d'opera non sono stati corrisposti stati S.A.L. ;

VISTA la nota delle ditte Impianti Casetta S.r.l. e "Emmedue Impianti di Moser Massimo S.r.l.". di data 03 agosto 2022 (n/s prot. 4845/2022) con la quale definiscono le spettanze al subappaltatore nei seguenti termini;

- Alla ditta Impianti Casetta S.r.l. con sede a Bieno (TN) fraz. Casetta 1/A, per € 53.186,59= oltre all'iva di legge (soggetta a spit payment) per € 6.459,50= previa trasmissione di fattura pari ad € 64.595,04= IVA compresa;
- Alla ditta subappaltatrice " " Emmedue Impianti di Moser Massimo S.r.l." con sede legale a Scurelle (TN) Via del Murazzo 32 per € 11.408,45= previa trasmissione di fattura;

VISTA la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, e Certificato di pagamento n. 1 pari al finale, dei lavori relativi all' opera *"Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Berni"*, redatto dall'ing. Ernesto Bignotti con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 53.186,59= oltre all'IVA al 10% PER € 6.459,50 di legge e compresi € 2.825,75 per le misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici L.P. 16/06/2022 n. 6 art. 35 e disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori art. 26 D.L. 17 maggio 2022 n.50 ;

2.Di liquidare e pagare alla ditta Impianti Casetta S.r.l. con sede a Bieno (TN) fraz. Casetta 1/A, a saldo dei lavori l'importo di € 53.186,59= oltre all' IVA al 10% di Legge € 6.459,50, sul totale dello stato finale del certificato di pagamento n. 1 visto che in corso d'opera non sono stati corrisposti S.A.L., previa acquisizione del DURC, della regolarità fiscale dall' Agenzia delle Entrate e correttezza dalla PAT;

3.Di liquidare e pagare alla ditta subappaltatrice " Emmedue Impianti di Moser Massimo S.r.l.", a saldo dei lavori l'importo di € 11.408,45= IVA esclusa previa acquisizione del DURC, della regolarità fiscale dall' Agenzia delle Entrate e correttezza dalla PAT;

4.Di liquidare e pagare al professionista ing. Ernesto Bignotti con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 7.207,76= IVA ed oneri previdenziali esclusi ;

5.Di liquidare e pagare alla professionista geom. Piero Nicoletto con studio tecnico a Mezzano (TN) Via del Pian 24, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 1.458,44= IVA in regime forfettario ed compresa cassa previdenziale;

6.Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato "A" della presente delibera pari ad €120.039,59 ;

7. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera di cui al punto 1 è stata impegnata al cap. 20821/5 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 FPV anno 2022;

8. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Allegato "A"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

"Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Berni"

C.C. di Canal San Bovo

CUP : I11B21003500001

TOTALE LAVORI	
Lavori	€ 59.529,67
Oneri Sicurezza	€ 2.239,62
Incremento costi DL. 50/2022	€. 2.825,75
TOTALE	€ 64.595,04
SOMME A DISPOSIZIONE	
Acquisto corpi illuminanti	€ 28.917,64
Allaccio Reti Elettriche	€ 640,45
Aut. Ministero Infrastrutture	€. 120,00
Avcp	€ 30,00
Spese Tecniche	€ 12.938,56
Contributo Cassa Prev. Spese Tecniche	€ 639,43
Iva Su Spese Tecniche 22%	€ 2.666,30
Iva Su Lavori 10%	€ 6.459,50
Iva su acquisto corpi illuminanti 10%	€ 2.891,76
Iva su allaccio reti elettriche 22%	€ 140,90
TOTALE	€ 55.444,55
TOTALE OPERA FINALE	€ 120.039,59

Canal San Bovo, li 13/10/2022.

IL SINDACO
- **Bortolo Rattin** -

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **18/10/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **28/10/2022**.

Canal San Bovo, lì 18/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **28 ottobre 2022** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **13.10.2022** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Approvazione contabilità finale e CRE "Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Berni" CUP : I11B21003500001

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 13/10/2022

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 13/10/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 13/10/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)