



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 111

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione contabilità finale e CRE "Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Battistoni" CUP : I13G22000050001 NEXT GENERATION - PNRR missione 1 , componente 4 investimento 2.2

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **treddici** del mese di **giugno**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore
5. Cecco Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di giunta comunale n. 158 del 13 luglio 2022 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo all'opera denominata "Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Battistoni" C.C. Canal San Bovo redatto dal ing. Bignotti Ernesto con studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F, per l'importo complessivo di € 130.946,60= di cui:

• Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 60.424,92=
• Oneri sicurezza	€ 3.465,93=
Totale lavori	€ 63.890,85=
Importo forniture	€ 31.668,00=
Somme a disposizione	€ 35.387,75=
TOTALE COMPLESSIVO	€ 130.946,60=

VISTO che la somma complessiva dell'opera pari ad € 130.946,60= è stata impegnata al cap. 25500/1 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023 e finanziata come di seguito;

per € 50.000,00= con fondi Stato contributo per efficientamento energetico L. 160/2019;

per € 80.946,60 con avanzo di amministrazione per investimenti e vincolato sul bilancio 2022/2024 esercizio 2022 come risultante da rendiconto 2021:

VISTI:

- i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 Gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali N. 13 del 17 Gennaio 2020 e N. 31 del 7 Febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai Comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile;
- l'art. 1, comma 29-bis, della legge N. 160/2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Ottobre 2020, N. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento, nel limite massimo di 500 milioni di euro, delle risorse da assegnare ai Comuni per i predetti investimenti;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Gennaio 2020;

- la deliberazione della giunta comunale n.110/2023 riguardante il riallineamento, l'armonizzazione e la ricognizione interventi finanziati con risorse PNRR, tra cui l'opera oggetto del presente provvedimento, nonché la nomina del RUP – Responsabile Unico del Procedimento dei lavori relativi al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza del Comune di Canal San Bovo;

RICHIAMATI:

- il Comunicato del Ministero dell'Interno di data 17/12/2021 concernente la Missione 2 del PNRR nella quale sono confluite le linee di interventi di cui alle Leggi n. 145/2018 e n. 160/2019 e che recita:

“A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.

In particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019. ...

I Comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed all'articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura M2, C4 INV. 2.2;

CHE a seguito di procedura negoziata esperita dall' Ufficio Tecnico Comunale tramite gara telematica, è risultata aggiudicataria la ditta Zorteo Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) fraz. Cicono 1/P, per l'importo contrattuale di € 60.024,86= di cui € 3.465,93 per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 6,398%, offerto in sede di gara ;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 14 ottobre 2022 al n.1050 di repertorio (reg. a Trento il 18/10/2022 al n. 26479 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Zortea Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) fraz. Ciconia 1/P, la realizzazione dei lavori di *“Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Battistoni”* nel C.C. di Canal San Bovo, per l'importo contrattuale di € 60.024,86= di cui € 3.465,93= per oneri di sicurezza;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 02 agosto 2022 con la quale si affidava la fornitura degli apparecchi illuminanti alla ditta Luce design S.r.l. con sede a Trento Via Vienna 56, per l'importo di € 19.000,17 oltre all'Iva al 10% di Legge ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 24 maggio 2022 con la quale veniva affidato l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori , contabilità e redazione CRE dell'opera all' ing. Bignotti Ernesto con studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 16 giugno 2022 con la quale veniva affidato l'incarico di coordinatore e responsabile della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ai sensi della L. 81/2008 al geom. Cemin Francesco con studio tecnico a Primiero San Martino di Castrozza (TN) Via Val Serena 39 ;

VISTA la determina n. 58 di data 17 febbraio 2023 con la quale si autorizzava il subappalto alla ditta “ De Bertolis Piergiorgio & C S.n.c.” con sede legale a Primiero San Martino di Castrozza (TN) Via Venezia 33 - P.IVA 01178570220-, per le opere da elettricista OG 10 ;

VISTO che i Lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Zortea Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) fraz. Ciconia 1/P, in data 12 settembre 2022, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 03 aprile 2023, come da verbale agli atti, entro tempo utile a seguito di sospensione lavori dal 21/09/2022 fino al 16/02/2022 ;

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva della ditta esecutrice e della ditta subappaltatrice, agli atti (INAIL 38130911 e INAIL 38533410 n/s prot. N. 3055 del 26/05/2023) ;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 10 maggio 2023 (n/s prot. 2660/2023 di data 10/05/2023), e del Certificato di Pagamento n. 1 di data 18/04/2023 (ns. prot. 2226/2023) dal quale risulta un conto finale pari a € 48.054,64= per lavori ed oneri della sicurezza compresi e più IVA di legge;

VISTA la nota inviata dalla ditta Zortea Bruno di data 24 maggio 2023 (n/s prot. 3085 del 29/05/2023) con la quale definisce le spettanze da corrispondere al subappaltatore, come sotto elencato :

- Alla ditta Impianti Zortea Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) fraz. Ciconia 1/P, per € 41.232,68= oltre all' iva di legge (soggetta a spit payment) per € 4.805,46= previa trasmissione di fattura;
- Alla ditta subappaltatrice “ De Bertolis Piergiorgio & C S.n.c.” con sede legale a Primiero San Martino di Castrozza (TN) Via Venezia 33, per € 6.821,96=;

VISTA la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, e Certificato di pagamento n. 1 pari al finale, dei lavori relativi all' opera *“Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Battistoni”*, redatto dall'ing. Ernesto Bignotti con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 48.054,64= oltre all'IVA al 10% per € 4.805,46 di legge;

2.Di liquidare e pagare alla ditta Zortea Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) fraz. Ciconia 1/P, a saldo dei lavori l'importo di € 41.232,68= oltre all' IVA al 10% di Legge € 4.805,46, sul totale dello stato finale per € 48.054,64 del certificato di pagamento n. 1 visto che in corso d'opera non sono stati corrisposti S.A.L., visti i DURC acquisiti agli atti e previa acquisizione della regolarità fiscale dall' Agenzia delle Entrate e correntezza dalla PAT;

3.Di liquidare e pagare alla ditta subappaltatrice “ De Bertolis Piergiorgio & C S.n.c.” con sede legale a Primiero San Martino di Castrozza (TN) Via Venezia 33, a saldo dei lavori l'importo di € 6.821,96= IVA esclusa visti i DURC acquisiti agli atti;

4.Di liquidare e pagare al professionista ing. Ernesto Bignotti con Studio Tecnico a Canal San Bovo (TN) loc. Revedea 18/F, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 7.392,24= IVA ed oneri previdenziali esclusi ;

5. Di liquidare e pagare alla professionista geom. Cemin Francesco con studio tecnico a Primiero San Martino di Castrozza (TN) Via Val Serena 39, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 2.626,50= IVA ed oneri previdenziali esclusi;

6. Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato "A" della presente delibera pari ad € 90.875,88 ;

7. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera di cui al punto 6 è stata impegnata al cap. 25500/1 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023 ed è finanziata come di seguito;

- per € 50.000,00= con fondi PNRR missione 2, componente 4-investimento 2.2 per efficientamento energetico;
- per € 40.875,88 con avanzo di amministrazione per investimenti e vincolato sul bilancio 2022/2024 esercizio 2022 come risultante da rendiconto 2021;

8. di dare atto che le economie di spesa sono pari ad € 40.070,72 che derivano dall'importo previsto dell'opera da progetto esecutivo pari ad € 130.946,60 meno l'importo dell'opera da contabilità finale pari ad € 90.875,88 e sono imputate alla parte di finanziamento prevista con fondi propri comunali avanzo di amministrazione;

9. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la totale processuale di cui al c.5 dell'art. 120 del Dlgs 104/2010;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Allegato "A"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

"Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Battistoni"

C.C. di Canal San Bovo

CUP : I13G22000050001

TOTALE LAVORI	
Lavori	€ 46.588,37
Oneri Sicurezza	€ 1.466,27
TOTALE	€ 48.054,64
SOMME A DISPOSIZIONE	
Acquisto corpi illuminanti	€ 19.000,17
Avcp	€ 30,00
Spese Tecniche	€ 13.337,70
Contributo Cassa Prev. Spese Tecniche	€ 666,89
Iva Su Spese Tecniche 22%	€ 3.081,01
Iva Su Lavori 10%	€ 4.805,46
Iva su acquisto corpi illuminanti 10%	€ 1.900,02
TOTALE	€ 42.821,24
TOTALE OPERA FINALE	€ 90.875,88

Canal San Bovo, li 13/06/2023

IL SINDACO
- **Bortolo Rattin** -

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **15/06/2023** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **25/06/2023**.

Canal San Bovo, lì 15/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **25 giugno 2023** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **13.06.2023** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Approvazione contabilità finale e CRE "Rifacimento impianto di illuminazione pubblica della frazione Battistoni" CUP : I13G22000050001 NEXT GENERATION - PNRR missione 1 , componente 4 investimento 2.2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 13/06/2023

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 13/06/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 13/06/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)