



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 117

della Giunta comunale

**OGGETTO:** approvazione contabilità finale dell'opera " intervento di riqualificazione energetica di una malga ad uso alpeggio estivo per un progetto a scopo didattico e formativo"; malga Fossernica di Fuori.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Delibera della Giunta Comunale 149 di data 20 agosto 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto definitivo ed esecutivo denominato *“Intervento di riqualificazione energetica di una Malga ad uso alpeggio estivo per un progetto a scopo didattico e formativo - Impianto di produzione di corrente elettrica a servizio della Malga di Fossernica di Fuori”*, redatto dall'Ing. Bettega Denni di Imer, per una spesa complessiva di € 240.391,00= di cui € 173.000,00= per lavori, compresi € 3.500,00= per oneri di sicurezza ;

**VISTO** che la somma complessiva dell'opera pari ad € 240.391,00= è già stata impegnata al cap. 20151/7 ( ex 6235 ) cod. bil. 2.01.0501 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 in conto residui con precedenti atti

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale 185 di data 23/10/2012 con la quale veniva affidato l'incarico della progettazione esecutiva, della direzione Lavori, Liquidazione e CRE, con la redazione del Piano di Sicurezza ex D.Lgs 81/2008 all'ing. Bettega Denni con studio tecnico a Imer (TN) Via Vignole 30 ;

**VISTA** la Determina n. 93 di data 27 agosto 2013 con la quale si stabiliva di provvedere all'appalto dei lavori relativi all' *“Intervento di riqualificazione energetica di una Malga ad uso alpeggio estivo per un progetto a scopo didattico e formativo - Impianto di produzione di corrente elettrica a servizio della Malga di Fossernica di Fuori”*, per un importo dei lavori a base d' asta di € 173.000,00 oneri di sicurezza compresi. Con la procedura di scelta del contraente mediante il sistema di cui all'art 52 3° e 9° comma della L.P. 26/1993 (Lavori in Economia ) e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 31 com. 3° del Regolamento con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg della L.P. 26/1993 ovvero al massimo ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;

**CHE** con contratto Rep. n. 876 di data 09 gennaio 2014 , venivano appaltati i lavori all' Associazione Temporanea d'Imprese (A.T.I.) tra la ditta Elettro Più di Taufer E. & C. snc (impresa capogruppo mandataria) con domicilio a Imer (TN) Via Scarena 77 e la ditta Zanetel Mauro (impresa mandante), per l'importo contrattuale di € 141.259,43= compresi € 3.500,00 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 18,726% sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

**VISTO** che i Lavori sono stati iniziati in data 16 giugno 2014 come da relativo Certificato di Inizio Lavori;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 213 di data 18/11/2014 con la quale si concedeva una proroga del termine di ultimazione lavori di 30 giorni ;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 245 di data 16 dicembre 2014 con la quale si approvava a tutti gli effetti la *“Perizia suppletiva di variante ”* , la quale non ha comportato incrementi di spesa complessiva al progetto ;

**VISTO** che i Lavori sono stati ultimati in data 30 dicembre 2014, come da verbale agli atti (n/s prot. 5821/2014 di data 30/12/2014), entro tempo utile ;

**VISTA** la regolare certificazione assicurativa e contributiva tramite DOL delle ditte esecutrici e delle ditte subappaltatrici come note agli atti ;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 104 di data 03 giugno 2015 con la quale si affidava alla ditta Esco Primiero s.r.l. la predisposizione di attrezzature didattiche e complementari, per l'importo di € 5.400,00 oltre all'IVA di Legge ;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 128 di data 23 luglio 2015 con la quale si affidava alla ditta Termoidraulica Gobber Christian la fornitura e posa in opera di una valvola di chiusura, per l'importo di € 990,00 oltre all'IVA di Legge ;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 145 di data 06 agosto 2015 con la quale si affidava alla ditta Zanetel Mauro l' esecuzioni di alcuni lavori di completamento, per l'importo di € 11.500,00 oltre all'IVA di Legge ;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 20 giugno 2016 (n/s prot. n. 2674 di data 21/06/2016), dal quale risulta un conto finale di € 148.835,64 oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della all' Associazione Temporanea d'Imprese (A.T.I.) tra la ditta Elettro Più di Taufer E. & C. snc (impresa capogruppo mandataria) con domicilio a Imer (TN) Via Scarena 77 e la ditta Zanetel Mauro (impresa mandante), di € 744,18 oltre all'IVA al 22% di Legge, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti n. 02 certificati di acconto ;

**RITENUTO** di liquidare all' Associazione Temporanea d'Imprese (A.T.I.) tra la ditta Elettro Più di Taufer E. & C. snc (impresa capogruppo mandataria) con domicilio a Imer (TN) Via Scarena 77 e la ditta Zanetel Mauro (impresa mandante), quanto di sua spettanza;

**VISTA** la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con D.P.R.G. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

**VISTA** la L.R. 23.10.1998 n. 10;

**VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2000 e s.s m.m.;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Segretario Comunale in assenza della Responsabile della Ragioneria Comunale;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

**CON** votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

## **d e l i b e r a**

1. Di approvare la Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori *"Intervento di riqualificazione energetica di una Malga ad uso alpeggio estivo per un progetto a scopo didattico e formativo - Impianto di produzione di corrente elettrica a servizio della Malga di Fossernica di Fuori"*, redatto , redatto dall' ing. Bettega Denni con studio tecnico a Imer (TN) Via Vignole 30, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 148.835,64 oltre all'IVA di legge;

2. Di liquidare e pagare all' Associazione Temporanea d'Imprese (A.T.I.) tra la ditta Elettro Più di Taufer E. & C. snc (impresa capogruppo mandataria) con domicilio a Imer (TN) Via Scarena 77 e la ditta Zanetel Mauro (impresa mandante), a saldo dei lavori l'importo di € 744,18= oltre all' IVA al 22% di Legge, importo risultante dal totale complessivo di € 148.835,64 dedotto dai 2 SAL pari a € 148.091,46;

3. Di liquidare e pagare all' ing. Bettega Denni con studio tecnico a Imer (TN) Via Vignole 30, a saldo di ogni suo avere, l'importo di € 3.019,74 comprensivo

di Cassa Previdenza ed I.V.A. di Legge ( Progettazione, D.L. ,contabilità e coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ) ;

4.Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato "A" della presente Delibera pari ad € 225.881,70;

5.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di concludere la pratica nei tempi di legge;

6.Di autorizzare il Servizio Finanziario all'eliminazione del residuo non utilizzato;

7.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del DPG Reg. dd. 01.02.2005 n. 3/L.

## Allegato "A" alla delibera N. 117 del 28/06/2016

### PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

*"Intervento di riqualificazione energetica di una Malga ad uso alpeggio estivo per un progetto a scopo didattico e formativo - Impianto di produzione di corrente elettrica a servizio della Malga di Fossernica di Fuori"*

Lavori A.T.I. ditta Elettro Più e ditta Zanetel	€	148.835,64
Lavori in economia di completamento ditta Zanetel	€	11.500,00
Opere idrauliche complementari ditta Gobber	€	990,00
Predisposizione attrezzature didattiche Esco Primiero	€	5.400,00
Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00
Spese tecniche (sicurezza, progettazione DL, Variante, CRE)	€	17.580,00
IVA 22% sui lavori	€	36.679,64
Cassa previdenza su spese tecniche	€	703,20
IVA 22% su spese tecniche e cassa previdenza	€	3.968,22
<b>TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA</b>	<b>€</b>	<b>225.881,70</b>

Canal San Bovo, li 28/06/2016.

IL SINDACO  
- *Rattin Albert* -

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **29/06/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **09/07/2016**.

Canal San Bovo, lì 29/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 29/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **28.06.2016** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**approvazione contabilità finale dell'opera " intervento di riqualificazione energetica di una malga ad uso alpeggio estivo per un progetto a scopo didattico e formativo"; malga Fossernica di Fuori.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 28/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 28/06/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 28/06/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*