



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 5

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione " Interventi di manutenzione ambientale anno 2017"

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **quattro** del mese di **gennaio**, alle ore 19.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n. 87 di data 23 maggio 2017 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo denominato “ *Interventi di manutenzione ambientale anno 2017*”, redatto dal per. ind. Rattin Luigi dello studio Tecnico Associato Rattin & Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) P.zza Vittorio E. III n. 2, per una spesa complessiva di € 55.162,69= così suddivise

€ 38.470,70= per lavori ;

€ 1.139,20= per oneri di sicurezza ;

€ 15.552,79= per somme a disposizione ;

VISTO che la somma complessiva dell'opera pari ad € 55.162,69= è stata impegnata al cap. 20911/3 del bilancio di previsione 2017/2019 esercizio 2017 ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 95 di data 06 giugno 2017 con la quale si affidava l'esecuzione dei lavori “ *Interventi di manutenzione ambientale anno 2017*” alla ditta PROMOVANOI Soc. Coop. con sede a Canal San Bovo (TN) Via Danoli 16, ai sensi dell'art 52 comma 9° comma della L.P. 26/1993 (Lavori in Economia);

CHE con la sottoscrizione dei atti di data 20 giugno 2017, la ditta PROMOVANOI Soc. Coop. con sede a Canal San Bovo (TN) Via Danoli 16, si impegnava ad eseguire i lavori per l'importo contrattuale di € 39.417,55= compresi € 1.139,20 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 0,500% sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

VISTO che i Lavori sono stati iniziati in data 21 aprile 2017 come da relativo verbale di consegna dei lavori;

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 13 novembre 2017, come da verbale agli atti, con 13 giorni di ritardo sul termine contrattuale ;

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva tramite DOL (prot. INAIL 9245110 di data 24/10/2017 scadenza 21/02/2018) della ditta esecutrice, ai atti;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 21 dicembre 2017 (n/s prot. 79/2018) dal quale risulta un conto finale di € 35.840,04 oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della ditta PROMOVANOI Soc. Coop. con sede a Canal San Bovo (TN) Via Danoli 16, di € 35.840,04 oltre all'IVA al 22% di Legge, visto che in corso d'opera non sono stati corrisposti certificati di acconto;

RITENUTO di liquidare alla ditta PROMOVANOI Soc. Coop. con sede a Canal San Bovo (TN) Via Danoli 16, quanto di sua spettanza e precisamente € 35.840,04 (€ 36.352,50 contabilità finale lavori detratti € 512,46 a titolo di penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori per giorni 13);

VISTA la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con D.P.R.G. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

VISTA la L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2000 e s.s m.m.;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Segretario Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori “ *Interventi di manutenzione ambientale anno 2017*”, redatto dal per. ind. Rattin Luigi dello studio Tecnico Associato Rattin & Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) P.zza Vittorio E. III n. 2, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 35.840,04 oltre all'IVA al 22% di legge;

2. Di liquidare e pagare alla ditta PROMOANOI Soc. Coop. con sede a Canal San Bovo (TN) Via Danoli 16, a saldo dei lavori l'importo di € 35.840,04 = oltre all' IVA al 22% di Legge, importo risultante dal totale complessivo visto che in corso d'opera non sono stati corrisposti certificati di acconto ;

3. Di liquidare e pagare al professionista per. ind. Rattin Luigi dello studio Tecnico Associato Rattin & Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) P.zza Vittorio E. III n. 2, a saldo dei lavori l'importo di € 3.235,32 contributi previdenziali ed IVA compresi, visto che in corso d'opera è stato saldato l'importo di € 1.256,60 contributi previdenziali ed IVA compresi come stabilito nella convenzione ai atti ;

4. Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato “A” della presente delibera pari ad € **48.216,77=**;

5. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera pari ad € 55.162,69= è stata impegnata al cap. 20911/3 del bilancio di previsione 2018/2020 residui 2017;

6. Di autorizzare il Servizio Finanziario all'eliminazione del residuo non utilizzato;

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del DPG Reg. dd. 01.02.2005 n. 3/L.

Allegato "A"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

"Interventi di manutenzione ambientale anno 2017"

Lavori ditta PROMOANOI Soc. Coop.	€	35.840,04
Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, contabilità)	€	3.574,66
Contributo cassa previdenziale 2% e 4%	€	107,24
IVA 22% sui lavori	€	7.884,81
IVA 22% spese tecniche	€	810,02
TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA	€	48.216,77

Canal San Bovo, li 04/01/2018.

IL SINDACO
- Rattin Albert -

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **09/01/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **19/01/2018**.

Canal San Bovo, lì 09/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **19 gennaio 2018** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **04.01.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione " Interventi di manutenzione ambientale anno 2017"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 04/01/2018

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 04/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 04/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)