



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 185

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione lavori " Adeguamento strada forestale tra il Rio Coldose e la malga Fossernica di dentro " P.S.R. 201/2020 Pratica 5063 - CIG 7493101E8B - CUP I17H16000550007

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **sedici** del mese di **ottobre**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n.80 /2018 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo denominato lavori di “ *Adeguamento strada forestale tra il Rio Coldose e la malga Fossernica di dentro*” in CC di Canal San Bovo redatto dal per.ind. Rattin Luigi dello Studio Tecnico Associato Rattin e Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) P.zza Vittorio E. III n. 2, per una spesa complessiva di € 136.954,06= così suddivisa :

€ 99.876,16= per lavori ;

€ 2.360,47= per oneri di sicurezza ;

€ 34.717,43= per somme a disposizione ;

VISTO che la somma complessiva dell'opera pari ad € 136.954,06= è stata impegnata al cap. 20811/3 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020 FPV 2018;

VISTA la determina n. 101 di data 16 maggio 2018 con la quale si avviava l'appalto dei lavori tramite cottimo fiduciario ai sensi dell' art. 52 della L.P. 10.091993 n. 26 e ss.mm ed art. 178 del regolamento di attuazione, con aggiudicazione mediante il criterio del massimo ribasso , senza la preventiva esclusione delle offerte anomale, previa gara ufficiosa tra 12 ditte ;

CHE con la sottoscrizione del contratto, atti privati con rep. 75 a.P. di data 27 luglio 2018, venivano affidati i lavori alla ditta Fontan di Fontan GB & C sas con sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. San Martino di Castrozza Via Passo Rolle 7 , per l'importo contrattuale di € 84.690,39= compresi € 2.360,47= quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 17,568 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso di € 99.876,16;

VISTO che i Lavori sono iniziati in data 31/07/2018 come da relativo verbale di consegna Lavori;

VISTA la determina n. 168 di data 13 agosto 2018 con la quale si autorizzava la ditta Fontan di Fontan GB & C sas con sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), a subappaltare parte di lavorazioni OG3 alla ditta R.G.M. snc di Rech Gino & Marco con sede a Fonzaso (BL) ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 157 di data 30 agosto 2018 con la quale si approvava la perizia di variante suppletiva n. 1 ,variante che non ha comportato maggiori spese rispetto alla somma già impegnata ;

VISTA la nota del Servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento di data 28/09/2018 ns prot. n. 4967/2018 con la quale si approva la variante di cui sopra;

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 01 ottobre 2018, come da verbale agli atti, entro tempo utile ;

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva tramite DOL (prot. INAIL 12199915 di data 26/06/2018 scadenza 24/10/2018) della ditta esecutrice, ai atti;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 16 ottobre 2018 (n/s prot. 5293/2018) dal quale risulta un conto finale di € 92.248,52 oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della ditta Fontan di Fontan GB & C sas con sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. San Martino di Castrozza Via Passo Rolle 7, di € 10.316,00 oltre all'IVA al 22% di Legge,

visto che in corso d'opera è stato corrisposto n. 01 S.A.L. pari ad € 81.932,52 oltre all'IVA al 22% di Legge ;

RITENUTO di liquidare alla ditta Fontan di Fontan GB & C sas con sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. San Martino di Castrozza Via Passo Rolle 7, quanto di sua spettanza e precisamente € 10.316,00 oltre all'IVA di Legge ;

VISTA la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018;

VISTA la L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2000 e s.s m.m.;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla responsabile dell'Ufficio Ragioneria Comunale;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori " *Adeguamento strada forestale tra il Rio Coldose e la malga Fossernica di dentro* " redatto dal per.ind. Rattin Luigi dello Studio Tecnico Associato Rattin e Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) P.zza Vittorio E. III n. 2, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 92.248,52 oltre all'IVA al 22% di legge ;

2.Di liquidare e pagare alla ditta Fontan di Fontan GB & C sas con sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. San Martino di Castrozza Via Passo Rolle 7, a saldo dei lavori l'importo di € 10.316,00 = oltre all' IVA al 22% di Legge, visto che in corso d'opera è stato corrisposto n. 01 S.A.L. pari ad € 81.932,52 oltre all'IVA al 22% di Legge e di € 9.262,50 alla ditta subappaltatrice R.G.M. snc di Rech Gino & Marco ;

3.Di liquidare e pagare al professionista per.ind. Rattin Luigi dello Studio Tecnico Associato Rattin e Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) P.zza Vittorio E. III n. 2, a saldo dei lavori l'importo di € 4.066,27 al netto di contributi previdenziali ed IVA, visto che in corso d'opera è stato corrisposto un acconto, come stabilito nella convenzione agli atti pari ad € 1.514,30= al netto di oneri previdenziali ed IVA;

4.Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato "A" della presente delibera pari ad € **119.585,74=**;

5. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera pari ad € 136.954,06= è stata impegnata al cap. 20811/3 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020 FPV 2018;

6.Di autorizzare il Servizio Finanziario all'eliminazione dell'importo a FPV;

7. Di chiedere alla Provincia Autonoma di Trento la liquidazione dell'importo del contributo sul P.S.R.2014/2020 in vigore pratica n. 5063 autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione di tutta la documentazione richiesta;

8. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del DPG Reg. dd. 01.02.2005 n. 3/L.

Allegato "A"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

"Adeguamento strada forestale tra il Rio Coldose e la malga Fossernica di dentro"

CIG 7493101E8B CUP I17H16000550007

Lavori ditta Fontan di Fontan GB	€	92.248,52
Contributo ANAC	€	30,00
Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, contabilità)	€	5.580,57
Contributo cassa previdenziale 4%	€	167,42
IVA 22% sui lavori	€	20.294,67
IVA 22% su spese tecniche	€	1.264,56
TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA	€	119.585,74

Canal San Bovo, li 16/10/2018.

IL SINDACO
- Rattin Albert -

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **22/10/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **01/11/2018**.

Canal San Bovo, lì 22/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **01 novembre 2018** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **16.10.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione lavori " Adeguamento strada forestale tra il Rio Coldose e la malga Fossernica di dentro " P.S.R. 201/2020 Pratica 5063 - CIG 7493101E8B - CUP I17H16000550007

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 16/10/2018

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 16/10/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 16/10/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)