



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 173

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione contabilità Finale e CRE lavori di " Interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche nelle località Ronco Chiesa e Tanducchi " C.C. Canal San Bovo Gara telematica n. 79531; CUP: I13H19000000003

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **sei** del mese di **ottobre**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n. 33 di data 05/03/2019 si approvava il progetto esecutivo denominato “ *Interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche nelle località Ronco Chiesa e Tanducchi* ” C.C. Canal San Bovo, redatto dal tecnico ing. Ivano Bonomi dello studio associato Geoproject con sede a Lavis (TN) Via Nazionale 10, per l'importo complessivo di € 264.555,54=così suddivisi :

- € 183.268,80= per lavori
- € 7.500,00 per oneri di sicurezza
- € 81.286,74 per somme a disposizione;

VISTO che la somma complessiva dell'opera pari ad € 264.555,54= è stata impegnata al cap. 20811/4 del bilancio 2019/2021 esercizio 2020 ;

CHE a seguito di confronto concorrenziale esperito tramite gara telematica n. 79531, è risultata aggiudicataria la ditta “*DISGAGGI BRENTA di Cornella Carlo & C. S.n.c.*” con sede legale in San Lorenzo-Dorsino (TN) Strada degli Orsolini 1, per l'importo contrattuale di € 143.116,18= di cui € 7500,00= per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 22,844, offerto in sede di gara ;

VISTA la determina n. 135 di data 17 giugno 2019 con la quale si autorizzava il subappalto alla ditta Pittigher Danzio con sede a Andalo (TN) ;

VISTA la determina n. 145 di data 03 luglio 2019 con la quale si autorizzava il subappalto alla ditta Zortea Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) ;

VISTA la determina n. 198 di data 13 settembre 2019 con la quale si autorizzava il subappalto alla ditta Zugliani S.r.l. con sede a Imer (TN) ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 46 di data 12 marzo 2020 con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante che ha comportato un incremento complessivo del costo dell'opera da € 264.555,54 ad € 306.120,43 con importo di contratto che passa da € 143.116,18 ad € 209.218,38

VISTE le determine del Dirigente del Servizio prevenzione rischi n. 245 dd. 26/08/2019 e 199 di data 29/05/2020 che concedono un finanziamento complessivo di € 306.120,43= ex art. 37 comma 1 della L.P. n.9/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 125 di data 21 luglio 2020 con la quale si affidava alla ditta Zugliani S.r.l. con sede a Imer (TN) lo smaltimento del materiale proveniente dalla frana dei Tanducchi e depositato provvisoriamente su un piazzale in concessione per l'importo di € 5.300,00 oltre all'IVA di Legge al 22% ;

VISTO che i Lavori sono stati iniziati in data 20 giugno 2019 come da relativo verbale di consegna dei lavori;

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 10 luglio 2020, come da verbale agli atti, entro tempo utile ;

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva della ditta esecutrice e delle ditte subappaltatrici, ai atti;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 10 settembre 2020 (n/s prot. 4127/2020 di data 14/09/2020) dal quale risulta un conto finale di € 209.200,45= oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della ditta “*DISGAGGI BRENTA di Cornella Carlo & C. S.n.c.*” con sede legale in San Lorenzo-Dorsino (TN) Strada degli Orsolini 1, di € 1.046,00 oltre all'IVA al 22% di Legge, visto che in corso d'opera è stato corrisposto 3 S.A.L. pari ad € 208.154,45 ;

RITENUTO di liquidare alla ditta “DISGAGGI BRENTA di Cornella Carlo & C. S.n.c.” con sede legale in San Lorenzo-Dorsino (TN) Strada degli Orsolini 1, quanto di sua spettanza e precisamente € 1.046,00 oltre all’IVA di Legge ;

VISTA la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali ;

CON votazione favorevole all’unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativo ai lavori “ *Interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche nelle località Ronco Chiesa e Tanducchi* ” C.C. Canal San Bovo, redatto dall’ing. Ivano Bonomi dello studio GeoProject con sede a Lavis (TN) Via Nazionale 10, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 209.200,45= oltre all’IVA al 22% di legge e compresi oneri di sicurezza per € 7.500,00=;

2.Di liquidare e pagare alla ditta “DISGAGGI BRENTA di Cornella Carlo & C. S.n.c. con sede legale in San Lorenzo-Dorsino (TN) Strada degli Orsolini 1, a saldo dei lavori l’importo di € 1.046,00 = oltre all’ IVA al 22% di Legge, visto che in corso d’opera sono stati corrisposti 3 S.A.L. pari ad € 208.154,45 ;

3.Di liquidare e pagare al professionista ing. Ivano Bonomi dello studio GeoProject con sede a Lavis (TN) Via Nazionale 10, a saldo delle prestazioni tecniche l’importo di € 9.485,83 IVA ed oneri previdenziali compresi ;

4.Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato “A” della presente delibera pari ad € 304.386,96= ;

5. Di dare atto che la somma complessiva dell’opera pari ad € 306.120,43= è stata impegnata al cap.20811/4 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 esercizio 2020;

6.Di autorizzare il Servizio Finanziario all’eliminazione del residuo non utilizzato;

7. di chiedere al Servizio prevenzione rischi della Provincia Autonoma di Trento l’erogazione del finanziamento pari ad € 304.386,96= ai sensi delle determinate del Dirigente del Servizio stesso n. 245 dd. 26/08/2019 e 199 di data 29/05/2020 che concedono il finanziamento ex art. 37 comma 1 della L.P. n.9/2011;

8. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Allegato "A"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

“ Interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche nelle località Ronco Chiesa e Tanducchi ” C.C. Canal San Bovo

Gara telematica n. 79531 CUP: I13H19000000003

Lavori Ditta Disgaggi Brenta di cui € 7.500,00 per oneri di sicurezza	€ 209.200,45
Lavoro smaltimento materiale Ditta Zugliani s.r.l.	€ 5.300,00
Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, contabilità)	€ 33.296,35
Contributo cassa previdenziale 4%	€ 1.331,86
Contributo AVCP	€ 450,00
IVA 22% sui lavori	€ 47.190,09
IVA 22% spese tecniche e cassa previdenza	€ 7.618,21
TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA	€ 304.386,96

Canal San Bovo, li 06/10/2020.

IL SINDACO
- Rattin Bortolo -

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **09/10/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **19/10/2020**.

Canal San Bovo, lì 09/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **19 ottobre 2020** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **06.10.2020** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione contabilità Finale e CRE lavori di " Interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche nelle località Ronco Chiesa e Tanducchi " C.C. Canal San Bovo Gara telematica n. 79531; CUP: I13H19000000003

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 06/10/2020

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 06/10/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 06/10/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)