



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 200

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Autorizzazione seconda proroga ultimazione lavori "Completamento della rete fognaria a reti separate con la sistemazione della rete acquedottistica della frazione di Ciconia, Zortea, Mureri , Battistoni e Valline in C.C. di Canal San Bovo 2° lotto" all' Impresa Impianti Casetta S.r.l.

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **diciassette** del mese di **novembre**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si svolge in presenza con l'applicazione delle misure anti Covid-19.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Delibera della Giunta Comunale n. 212 di data 04 dicembre 2018 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo denominato *“Completamento della rete fognaria a reti separate con la sistemazione della rete acquedottistica della frazione di Ciconia, Zortea, Mureri, Battistoni e Valline in C.C. di Canal San Bovo 2° lotto”* per l'importo complessivo pari ad € 1.156.000,00= .

Per lavori € 920.000,00 di cui € 29.833,16= per oneri di sicurezza ed € 236.000,00 per somme a disposizione;

**CHE** la spesa dell' opera è stata impegnata al cap. 20941/5 del bilancio di previsione di esercizio 2019/2021 esercizio 2019 ;

**CHE** con contratto n. rep 993/2019 di data 28 maggio 2019 registrato presso l'Ufficio di Registro di Borgo Valsugana (TN) il 31/05/2019 al n. 787 serie 1T Atti Pubblici, venivano appaltati i lavori all' Impresa “Impianti Casetta” S.r.l. con sede a Bieno (TN) fraz. Casetta 1/a, per l'importo contrattuale di € 787.546,33= compresi € 29.833,16 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 14,880 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

**PRESO** atto che i Lavori sono stati consegnati all' Impresa Impianti Casetta S.r.l., in data 26 agosto 2019 come da relativo verbale di inizio Lavori, agli atti ;

**VISTO** che con delibera di giunta comunale n.145/2020 è stata concessa una proroga n. 1 per il fine lavori al 25/11/2020;

**VISTA** la richiesta di data 12/11/2020 (n/s prot. 5362/2020) da parte dell' Impresa Impianti Casetta S.r.l. con sede a Bieno (TN) fraz. Casetta 1/a, con la quale chiede una seconda proroga di sessanta (60) giorni solari e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori ;

**VISTA** la nota di data 12/11/2020 a firma della Direzione Lavori, dott. ing. Vanzo Pietro, relativa alla seconda proroga di ultimazione lavori, agli atti, in cui si dà parere favorevole alla proroga;

**VISTO** che i lavori sono in corso di esecuzione da parte dell' Impresa Impianti Casetta S.r.l. con sede a Bieno (TN) fraz. Casetta 1/a, considerate valide le motivazioni esposte dalla ditta e suffragate dalla nota della direzione lavori ;

**VISTA** la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

**VISTO** l'art. 138 e seguenti del Regolamento esecutivo della L.P. n. 26/1993;

**VISTO** il Codice degli Enti Locali della regione TAA approvato con L.R. n.02/18;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**ACQUISITO** il visto in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Tecnico Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria del presente atto, espresso dal Segretario Comunale;

**CON VOTI** favorevoli all'unanimità espressi con alzata di mano;

## Delibera

1. Di concedere all' Impresa "Impianti Casetta" S.r.l. con sede a Bieno (TN) fraz. Casetta 1/a, per quanto in premessa una seconda proroga del termine di fine lavori relativi all'intervento di " *Completamento della rete fognaria a reti separate con la sistemazione della rete acquedottistica della frazione di Ciconia, Zortea, Mureri , Battistoni e Valline in C.C. di Canal San Bovo 2° lotto* " di giorni sessanta (60) solari e consecutivi con nuova data di ultimazione lavori al **24 gennaio 2021**;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art 183 del C.E.L., vista la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di legge;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti :

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 del Dlgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ai sensi dell'art 183 del C.E.L..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **18/11/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **28/11/2020**.

Canal San Bovo, lì 18/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 18/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **17.11.2020** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**Autorizzazione seconda proroga ultimazione lavori "Completamento della rete fognaria a reti separate con la sistemazione della rete acquedottistica della frazione di Ciconia, Zortea, Mureri , Battistoni e Valline in C.C. di Canal San Bovo 2° lotto" all' Impresa Impianti Casetta S.r.l.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 17/11/2020

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 17/11/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 17/11/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*