



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 116

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione contabilità finale e CRE lavori di " Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Ciconà, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline I° Lotto" ditta "Zortea S.r.l." con sede legale a Castelnuovo (TN) loc. Mesole n. 4. CUP I17B17000140007.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **sei** del mese di **luglio**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Fruet Mariapiera, nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel Programma generale delle Opere Pubbliche per l'esercizio 2017/2019, DUP e documenti allegati, era previsto un intervento ai fini della realizzazione del Progetto denominato " *Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline I° Lotto*"-, per una spesa complessiva di € 1.198.000,00;

VISTO che con Delibera della Giunta Comunale n. 136 di data 01 agosto 2017 si approvava il progetto esecutivo denominato " *Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline I° Lotto*", redatto dal tecnico ing. Pietro Vanzo con Studio Tecnico a Rovereto (TN) Via Puccini 2/B, per l'importo complessivo di € 1.198.000,00=così suddivisi :

• Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	895.907,31;
• Oneri sicurezza	€	24.092,69
Totale lavori	€	920.000,00=
• Per imprevisti	€	55.200,00 ;
• Spese in economia	€	5.000,00 ;
• Per esproprio, asservimenti	€	14.067,39 ;
• Per spese Tecniche	€	83.317,00 ;
• C.N.P.A.I.A.	€	3.332,68 ;
• I.V.A. 22% su spese tecniche	€	19.062,93 ;
• I.V.A. 10% sui lavori	€	98.020,00 ;
Totale somme a disposizione	€	278.000,00=
TOTALE COMPLESSIVO	€	1.198.000,00

VISTO che la somma complessiva dell'opera pari ad € 1.198.000,00= è stata impegnata al cap. 20941/2 del bilancio 2017/2019 esercizio 2017 ;

CHE a seguito di procedura negoziata esperita dall' Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) tramite gara telematica, è risultata aggiudicataria la ditta "Zortea S.r.l." con sede legale a Castelnuovo (TN) loc. Mesole n. 4, per l'importo contrattuale di € 788.613,49 di cui € 24.092,69=per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 14,665, offerto in sede di gara ;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 21/12/2017 al n.977 di repertorio (reg. a Borgo Valsugana il 02/01/2018 al n. 3 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta "Zortea S.r.l." con sede legale a Castelnuovo (TN) loc. Mesole n. 4, la realizzazione dei lavori di " *Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline I° Lotto*" per l'importo contrattuale di € 788.613,49= di cui € 24.092,69= per oneri di sicurezza;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 179 di data 24/10/2017 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità all'ing. Pietro Vanzo con Studio Tecnico a Rovereto (TN) Via Puccini 2/B, relativo al “ *Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline I° Lotto*”;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 194 di data 07/11/2017 con la quale veniva affidato l'incarico dell'incarico di responsabile della sicurezza in fase esecutiva ai sensi della L. 81/2008 al p.i. Rattin Luigi relativo al “ *Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline I° Lotto*”;

VISTA la determina n. 93 di data 08 maggio 2018 con la quale si autorizzava il subappalto alla ditta Filippo Debertolis s.a.s. con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. Transacqua Via Sanguarna 55/A, le opere da idraulico ;

VISTA la determina n. 236 di data 21 novembre 2018 con la quale si autorizzava il subappalto alla ditta Tasin Tecnostrade s.r.l. con sede a Zambana Vecchia Via Giacomo Matteotti 34, le opere di pavimentazione ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 122 di data 02/07/2019 con la quale si approvava la “Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 del Progetto Esecutivo denominato “ *Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline I° Lotto*” di data ns prot. 24/05/2019 n.2533, redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 Lettera B, C, E ed F della Legge Provinciale n. 2/2016, dal Direttore dei Lavori ing. Vanzo Pietro, che comporta una maggiore spesa portando l'importo di contratto da € 788.613,49= a € 1.092.000,00 con un aumento dei lavori pari ad € 303.386,51 IVA esclusa e un costo complessivo dell'opera (con somme a disposizione) da € 1.198.000,00 ad € 1.348.000,00, come da atto aggiuntivo di € 303.386,51 dd. 24/07/2019 n. rep. 999 ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 47 di data 12/03/2020 con la quale si approvava la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2 del Progetto esecutivo denominato “ *Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline I° Lotto*” di data marzo 2020, redatta ai sensi dell'art. 126 e 127 del Decreto del Presidente della Provincia del 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, dal Direttore dei Lavori ing. Vanzo Pietro, che non comporta nessuna maggiore spesa rimanendo il costo complessivo dell'opera a € 1.348.000,00 con modifica del quadro economico ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 57 di data 02 aprile 2020 con la quale si affidava in cottimo alla “*Zortea S.r.l.*” con sede legale a Castelnuovo (TN) loc. Mesole n. 4, i lavori di completamento alcuni tratti di acquedotto per l'importo di € 19.461,92 oltre all'IVA di Legge al 10% ;

VISTO che i Lavori sono stati consegnati in data 14 marzo 2018 come da relativo verbale di consegna dei lavori;

VISTO che i Lavori sono stati ultimati in data 03 luglio 2020, come da verbale agli atti, entro tempo utile;

VISTA la regolare certificazione assicurativa e contributiva della ditta esecutrice e delle ditte subappaltatrici, agli atti;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 28 maggio 2021 (n/s prot. 2844/2021 di data 28/05/2021) dal quale risulta un conto finale di € 1.091.995,60= oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della ditta "Zortea S.r.l." con sede legale a Castelnuovo (TN) loc. Mesole n. 4, di € 36.337,60 oltre all'IVA al 10% di Legge, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti 7 S.A.L. pari ad € 1.055.658,00 ;

RITENUTO di liquidare alla ditta "Zortea S.r.l." con sede legale a Castelnuovo (TN) loc. Mesole n. 4, quanto di sua spettanza e precisamente € 32.563,35 = oltre all'IVA al 10% di Legge, sul totale dello stato finale e € 3.774,25 alla ditta subappaltatrice "Debertolis Filippoortea S.a.s." con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. Transacqua Via Sanguarna 55/A, a saldo dei lavori;

VISTA la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali ;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativo ai lavori " *Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicon, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline I° Lotto*", redatto dall'ing. Pietro Vanzo con Studio Tecnico a Rovereto (TN) Via Puccini 2/B, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 1.091.995,60= oltre all'IVA al 10% di legge e compresi oneri di sicurezza per € 21.777,81=;

2. Di liquidare e pagare alla ditta "Zortea S.r.l." con sede legale a Castelnuovo (TN) loc. Mesole n. 4, a saldo dei lavori l'importo di € 32.563,35 = oltre all'IVA al 10% di Legge, sul totale dello stato finale visto che in corso d'opera sono stati corrisposti 7 S.A.L. pari ad € 1.055.658,00 ;

3. Di liquidare e pagare alla ditta subappaltatrice "Debertolis Filippoortea S.a.s." con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. Transacqua Via Sanguarna 55/A, a saldo dei lavori l'importo di € 3.774,25 =;

4. Di liquidare e pagare al professionista ing. Pietro Vanzo con Studio Tecnico a Rovereto (TN) Via Puccini 2/B, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 1865,93 IVA ed oneri previdenziali compresi ;

5. Di liquidare e pagare al professionista per.ind. Rattin Luigi dello Studio Tecnico Associato Rattin e Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) P.zza Vittorio E.III n. 2, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 5.257,51 IVA ed oneri previdenziali compresi ;

6. Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato "A" della presente delibera pari ad € **1.348.835,94** ;

7. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera di cui al punto 1 è stata impegnata al cap.20941/2 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019 e seguenti;

8. Di autorizzare il Servizio Finanziario all'eliminazione del residuo non utilizzato;

9. di chiedere al Comunità di Primiero l'erogazione del finanziamento pari ad € 910.322,21= ai sensi delle determina del Dirigente del Servizio Autonomie Locali 325/2015 che concesse il finanziamento su fondo unico territoriale;

10. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Allegato "A"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

" Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline I° Lotto " C.C. Canal San Bovo

CUP: I17B17000140007

Lavori	€ 1.091.995,60
Lavoro cottimo in economia Ditta Zortea S.r.l.	€ 19.213,57
Spese per espropri e servitù	€ 10.653,79
Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, geologo e sicurezza)	€ 91.029,50
Contributo cassa previdenziale spese tecniche	€ 3.451,62
Contributo AVCP	€ 600,00
IVA 10% sui lavori	€ 111.120,92
IVA spese tecniche (iva al 21% e al 22%)	€ 20.770,94
TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA	€ 1.348.835,94

Canal San Bovo, li 06/07/2021.

LA VICE SINDACA
- **Fruet Mariapiera**

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.to Fruet Mariapiera

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **08/07/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **18/07/2021**.

Canal San Bovo, lì 08/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **18 luglio 2021** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **06.07.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione contabilità finale e CRE lavori di " Completamento generale della rete fognaria comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo III° Intervento località Cicono, Zortea, Mureri, Battistoni, Valline I° Lotto" ditta "Zortea S.r.l." con sede legale a Castelnuovo (TN) loc. Mesole n. 4. CUP I17B17000140007.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 06/07/2021

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 06/07/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 06/07/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)