



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 184

della Giunta comunale

**OGGETTO:** proroga del termine di fine lavori relativi all'intervento di "mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull'abitato di Canal san Bovo e Tanducchi" nel comune di Canal San Bovo.CUP I13H20000250004

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **ventisei** del mese di **ottobre**, alle ore 19.15, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si svolge in presenza con l'applicazione delle misure anti Covid-19.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il Contratto di appalto stipulato in data 27/05/2021 al n.1021 di repertorio (reg. a Trento il15/06/2021 al n. 15569 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Cosner Dino di Mezzano la realizzazione dei lavori di “interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull’abitato di Canal san Bovo e sugli edifici in loc. Tanducchi a seguito dei diffusi schianti e sradicamenti di piante d’alto fusto avvenuti nell’evento calamitoso Vaia ottobre 2018” per l’importo contrattuale di € 249.139,97 di cui € 14.232,42 per oneri di sicurezza;

**PRESO** atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Cosner Dino in data 05/07/2021, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

**VISTA** la richiesta di data 18/10/2021 prot. 5634/2021 da parte dell’ Impresa Cosner Dino, con la quale si chiede una proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 60 dal 02/11/2021 al 01/01/2022;

**VISTO** il parere favorevole del direttore dei lavori ing. Bonomi Ivano sulla richiesta di proroga come da nota ns prot. 5741/2021;

**VISTO** che i lavori sono in corso di esecuzione da parte dell’ Impresa Cosner Dino e considerate valide le motivazioni esposte dalla ditta e confermate dal direttore dei lavori e quindi ritenuto di concedere una proroga del fine lavori con scadenza al 01/01/2022;

**VISTA** la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

**VISTO** l’art. 138 e seguenti del Regolamento esecutivo della L.P. n. 26/1993;

**VISTO** il Codice degli Enti Locali della regione TAA approvato con L.R. n.02/18;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**ACQUISITO** il visto in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Tecnico Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria del presente atto, espresso dalla ragioneria Comunale;

**CON VOTI** favorevoli all’unanimità espressi con alzata di mano;

## Delibera

1.Di concedere all’ Impresa “Cosner Dino con sede a Mezzano, per quanto in premessa una prima proroga del termine di fine lavori relativi ad “interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull’abitato di Canal san Bovo e sugli edifici in loc. Tanducchi a seguito dei diffusi schianti e sradicamenti di piante d’alto fusto avvenuti nell’evento calamitoso Vaia ottobre 2018” nel comune di Canal San Bovo ” di giorni sessanta (60) solari e consecutivi con nuova data di ultimazione lavori al **01/01/2022**;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art 183 del C.E.L., vista la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di legge;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti :

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 del Dlgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ai sensi dell'art 183 del C.E.L..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **28/10/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **07/11/2021**.

Canal San Bovo, lì 28/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 29/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **26.10.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**proroga del termine di fine lavori relativi all'intervento di "mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull'abitato di Canal san Bovo e Tanducchi" nel comune di Canal San Bovo.CUP I13H20000250004**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 26/10/2021

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 26/10/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 26/10/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*