



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 193

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione contabilità Finale e CRE lavori " Risanamento bar tavola calda Vecchio Scuola p.ed. 2734 fraz. Ronco Chiesa ".

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **tre** del mese di **novembre**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Delibera della Giunta Comunale n. 239 di data 30 dicembre 2019 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo “ *Risanamento bar tavola calda Vecchio Scuola p.ed. 2734 fraz. Ronco Chiesa* ” per l'importo complessivo pari ad € 205.415,56= di cui € 97.934,01 per lavori, € 1.101,67= per oneri di sicurezza ed € 106.379,88 per somme a disposizione;

**VISTO** che somma complessiva dell'opera pari ad € 205.415,56= è stata impegnata al cap. 20151/11 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 FPV ;

**CHE** con contratto n. rep 1008/2020 di data 01 luglio 2020 registrato presso l'Ufficio di Registro di Borgo Valsugana (TN) il 06/07/2020 al n. 12891 serie 1T Atti Pubblici, venivano appaltati i lavori alla Ditta ZORTEA Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) loc. Cicono 1/P, per l'importo contrattuale di € 85.414,22= compresi € 4.672,53 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 17,555 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso ;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 140 di data 30/07/2019 con la quale veniva affidato l'incarico della progettazione, direzione Lavori e contabilità al geom. Cosner Giuseppe con Studio Tecnico a Mezzano (TN) Via Val Noana 78, relativo ai lavori denominati “ *Risanamento bar tavola calda Vecchio Scuola p.ed.. 2734 fraz. Ronco Chiesa* ”

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 141 di data 30/07/2019 con la quale veniva affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza Ex Dlgs 81/2008 al geom. Orler Matteo con Studio Tecnico a Mezzano (TN) Via a Oltra 21, relativo ai lavori denominati “ *Risanamento bar tavola calda Vecchio Scuola p.ed.. 2734 fraz. Ronco Chiesa* ”

**VISTA** la determina n. 157/2020 con la quale si autorizzavano i lavori in subappalto alla ditta Termoidraulica Gobber Christian ;

**VISTA** la determina n. 175/2020 con la quale si autorizzavano i lavori in subappalto alle ditte Debertolis Piergiorgio, Edi Pitture snc e Piastrellisti F.lli Zeni ;

**VISTA** la determina n. 217/2020 con la quale si autorizzavano i lavori in subappalto alla ditta Wolf Fenster S.p.a. ;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 240 di data 30/12/2020 con la quale si approvava la “Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 del Progetto Esecutivo denominato “ *Risanamento bar tavola calda Vecchio Scuola p.ed.. 2734 fraz. Ronco Chiesa* ” di data 22/12/2020, redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 Lettera B, C, E ed F della Legge Provinciale n. 2/2016, dal Direttore dei Lavori geom. Cosner Giuseppe con Studio Tecnico a Mezzano (TN) Via Val Noana 78, che comporta una maggiore spesa portando l'importo di contratto da € 85.414,22= a € 95.669,09 con un aumento dei lavori pari ad € 10.254,87 IVA esclusa e un costo complessivo dell'opera ( con somme a disposizione) da € 205.415,56 ad € 225.415,00 ;

**VISTO** che i Lavori sono consegnati in data 09 Luglio 2020 come da relativo verbale di consegna Lavori ;

**VISTE** le delibere di Giunta Comunale n. 201/2020, n. 55/2021 e n.75/2021 con le quali sono state concesse tre proroghe per l'ultimazione dei lavori ;

**VISTO** che i Lavori sono stati ultimati in data 11 giugno 2021, come da verbale agli atti, entro tempo utile ;

**VISTA** la regolare certificazione assicurativa e contributiva tramite DOL della ditta esecutrice e dei subappaltatori, ai atti;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 30 settembre 2021 (n/s prot. 5304/2021) dal quale risulta un conto finale di € 92.463,79 oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della ditta ZORTEA Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconia 1/P di € 35.483,79 oltre all'IVA al 10% di Legge, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti n. 3 Stati di Avanzamento Lavori pari ad € 56.980,00;

**RITENUTO** di liquidare alla ditta ZORTEA Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconia 1/P, quanto di sua spettanza e precisamente € 7.948,59 = oltre all'IVA al 10% di Legge, sul totale dello stato finale e

€ 15.450,00 alla ditta subappaltatrice "*Debertolis Piergiorgio & C. S.n.c.*" con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. Transacqua Via Venezia 33, a saldo dei lavori;

€ 2.695,54 alla ditta subappaltatrice "*Edi Pitture S.n.c.*" con sede a Mezzano (TN) Via Val Noana 64, a saldo dei lavori;

€ 9.389,66 alla ditta subappaltatrice "*Termoidraulica Gobber Christian*" con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. Tonadico Via San Giacomo 1 a saldo dei lavori;

**VISTA** la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

**VISTO** il codice degli enti locali CEL della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

**VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2000 e s.s m.m.;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di Deliberazione dal tecnico comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del segretario comunale in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali;

**CON VOTI** favorevoli unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

### **d e l i b e r a**

1.Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "*Risanamento bar tavola calda Vecchio Scuola p.ed. 2734 fraz. Ronco Chiesa*" redatto dal geom. Cosner Giuseppe con Studio Tecnico a Mezzano (TN) Via Val Noana 78, per un totale complessivo dei lavori con oneri di sicurezza pari ad € 92.463,79 oltre all'IVA al 10% di legge;

2.Di liquidare alla ditta ZORTEA Bruno con sede a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconia 1/P, a saldo dei lavori l'importo di € 7.948,59 = oltre all'IVA al 10% di Legge, sul totale dello stato finale visto che in corso d'opera sono stati corrisposti n. 3 S.A.L. pari ad € 56.980,00;

3. Di liquidare e pagare alla ditta subappaltatrice *“Debertolis Piergiorgio & C. S.n.c.”* con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. Transacqua Via Venezia 33, a saldo dei lavori l'importo di € 15.450,00 =;

4. Di liquidare e pagare alla ditta subappaltatrice *“Edi Pitture S.n.c.”* con sede a Mezzano (TN) Via Val Noana 64, a saldo dei lavori l'importo di € 2.695,54 =;

5. Di liquidare e pagare alla ditta subappaltatrice *“Termoidraulica Gobber Christian”* con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. Tonadico Via San Giacomo 1, a saldo dei lavori l'importo di € 9.389,66 =;

6. Di liquidare e pagare i lavori in economia sulle somme a disposizione dell'opera, e precisamente

- € 646,50 oltre all'IVA di Legge al 10% alla ditta *“Debertolis Piergiorgio & C. S.n.c.”* con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. Transacqua Via Venezia 33;
- € 1.030,00 oltre all'IVA di Legge al 10% alla ditta *“ZORTEA Bruno”* con sede a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconà 1/P;
- € 1.106,67 oltre all'IVA di Legge al 10% alla ditta *“Termoidraulica Gobber Christian”* con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. Tonadico Via San Giacomo 1;

7. Di liquidare a saldo il professionista geom. Cosner Giuseppe con Studio Tecnico a Mezzano (TN) Via Val Noana 78, l'importo di € 12.222,00= oltre ad oneri ed IVA per progettazione, direzione lavori, contabilità collaudo e redazione CRE;

8. Di liquidare a saldo il professionista al geom. Orler Matteo con Studio Tecnico a Mezzano (TN) Via a Oltra 21, l'importo di € 3.260,38= oltre ad oneri con IVA in regime forfettario, per coordinatore della sicurezza Ex Dlgs 81/2008;

9. Di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvato il quadro riepilogativo di spesa complessiva dell'opera, con gli importi previsti nelle somme a disposizione;

10. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera è stata impegnata al cap. 20151/11 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 fpv 2021;

11. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, vista la necessità e l'urgenza di liquidare le ditte nei termini di legge;

12. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **04/11/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **14/11/2021**.

Canal San Bovo, lì 04/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 04/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **03.11.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**Approvazione contabilità Finale e CRE lavori " Risanamento bar tavola calda Vecchio Scuola p.ed. 2734 fraz. Ronco Chiesa ".**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 03/11/2021

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 03/11/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 03/11/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*