



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 68

della Giunta comunale

OGGETTO: Seconda proroga del termine di fine lavori relativi all'intervento di "mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull'abitato di Canal san Bovo e Tanducchi" nel comune di Canal San Bovo.- Ditta Cosner Dino CUP --I13H20000250004

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si svolge in presenza con l'applicazione delle misure anti Covid-19. l'assessore Casadio è collegato in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 27/05/2021 al n.1021 di repertorio (reg. a Trento il15/06/2021 al n. 15569 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Cosner Dino di Mezzano (TN) la realizzazione dei lavori di “ *Interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull’abitato di Canal san Bovo e sugli edifici in loc. Tanducchi a seguito dei diffusi schianti e sradicamenti di piante d’alto fusto avvenuti nell’evento calamitoso Vaia ottobre 2018*” per l’importo contrattuale di € 249.139,97 di cui € 14.232,42 per oneri di sicurezza;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Cosner Dino in data 05/07/2021, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 184 del 26 ottobre 2021 con la quale si concedeva una proroga sull’ultimazione lavori pari ad 60 giorni solari e consecutivi ;

VISTI i verbali di sospensione lavori in data 25 novembre 2021 e di ripresa dei lavori in data 24 febbraio 2022 ;

VISTA la richiesta di data 21 marzo 2022 (n/s prot. 1516/2022) da parte dell’ Impresa Cosner Dino, con la quale si chiede una seconda proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 30 ;

VISTO il parere favorevole del direttore dei lavori ing. Bonomi Ivano sulla richiesta di proroga come da nota di data 21 marzo 2021 (n/s prot. 1517/2022) ;

VISTO che i lavori sono in corso di esecuzione da parte dell’ Impresa Cosner Dino e considerate valide le motivazioni esposte dalla ditta e confermate dal direttore dei lavori e quindi ritenuto di concedere una seconda proroga del fine lavori con scadenza al 02 maggio 2022;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

VISTO l’art. 138 e seguenti del Regolamento esecutivo della L.P. n. 26/1993;

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione TAA approvato con L.R. n.02/18;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Tecnico Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria del presente atto, espresso dalla ragioneria Comunale;

CON VOTI favorevoli all’unanimità espressi con alzata di mano;

Delibera

1.Di concedere all’ Impresa “Cosner Dino con sede a Mezzano, per quanto in premessa una seconda proroga del termine di fine lavori relativi ad “*Interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull’abitato di Canal san Bovo e sugli edifici in loc. Tanducchi a seguito dei diffusi schianti e sradicamenti di piante d’alto fusto avvenuti nell’evento calamitoso Vaia ottobre 2018*” nel

comune di Canal San Bovo ” di giorni trenta (30) solari e consecutivi con nuova data di ultimazione lavori al **02 maggio 2022**;

2.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art 183 del C.E.L., vista la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di legge;

3.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti :

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 del Dlgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ai sensi dell'art 183 del C.E.L..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **24/03/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **03/04/2022**.

Canal San Bovo, lì 24/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 24/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **22.03.2022** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Seconda proroga del termine di fine lavori relativi all'intervento di "mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull'abitato di Canal san Bovo e Tanducchi" nel comune di Canal San Bovo.- Ditta Cosner Dino CUP --I13H20000250004

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 22/03/2022

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 22/03/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 22/03/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)