



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 81

della Giunta comunale

**OGGETTO:** PSR 2014/2020 Operazione 432 " Approvazione contabilità finale e C.R.E Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori- Viaz delle Feltrine" C.C. Canal San Bovo CIG: 8546442B0A CUP: I17H19000880005

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **cinque** del mese di **aprile**, alle ore 19.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si svolge nel rispetto delle norme anticovid19

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che nel Programma generale delle Opere Pubbliche per l'esercizio 2019/2021 e relativo Piano Finanziario è previsto l'intervento denominato " *Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori- Viaz delle Feltrine*" C.C. Canal San Bovo, per la domanda di finanziamento sul piano di sviluppo rurale P.S.R. in vigore ;

**PREMESSO** che con Delibera della Giunta Comunale n. 211 di data 30 novembre 2020 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo denominato " *Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori- Viaz delle Feltrine*" per l'importo complessivo pari ad € 198.881,17=.

Per lavori € 145.397,18 di cui € 3.934,90 = per oneri di sicurezza ed € 53.483,99 per somme a disposizione;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 15/09/2020 con la quale veniva affidato l'incarico della direzione Lavori e contabilità dell'opera al per.ind. Rattin Luigi dello studio Tecnico Associato Rattin e Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) Piazza Vittorio E. III n. 2;

**CHE** la spesa dell' opera è stata impegnata al cap. 20811/8 del bilancio di previsione di 2020/2022 esercizio 2020 e finanziata nel bilancio 2020/2022 esercizio 2020 nel seguente modo;

- per € 97.211,07 con contributo provinciale sul P.S.R. 2014/2020 ;
- per € 101.670,10 con canoni aggiuntivi BIM al cap. 1715/2 ;

**CHE** a seguito di procedura negoziata esperita dall' Ufficio Tecnico Comunale tramite gara telematica, è risultata aggiudicataria la ditta Impresa Costruzioni Fontan di Fontan Giovanni B. & c. SAS con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. San Martino di Castrozza Via Passo Rolle 7 per l'importo contrattuale di € 115.469,42= di cui € 3.934,90 per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 21,156%, offerto in sede di gara ;

**CHE** con contratto n. rep 1023 di data 27 luglio 2021 registrato presso l'Ufficio di Registro di Trento (TN) il 28/07/2021 al n. 20203 serie 1T Atti Pubblici, venivano appaltati i lavori all' Impresa Costruzioni Fontan di Fontan Giovanni B. & c. SAS con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. San Martino di Castrozza Via Passo Rolle 7, per l'importo contrattuale di € 115.469,42= compresi € 3.934,90 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 21,156 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

**PRESO** atto che i lavori sono stati consegnati all' Impresa Costruzioni Fontan di Fontan Giovanni B. & c. SAS con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in data 06 settembre 2021 come da relativo verbale di inizio Lavori, agli atti ;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 247 di data 28 dicembre 2021 con la quale si approvava la " *Prima Variante in corso d'opera*" del progetto denominato " *Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori- Viaz delle Feltrine*" , redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. b della L.P. 2/2016 , dal Direttore dei Lavori per.ind. Rattin Luigi, che comporta un

aumento dei lavori di contratto da € 115.469,42 ad € 128.668,24, fermo restando il costo complessivo dell'opera ad € 198.881,17 ;

**VISTO** che i Lavori sono stati ultimati in data 16 marzo 2022, come da verbale agli atti, entro tempo utile;

**VISTA** la regolare certificazione assicurativa e contributiva della ditta esecutrice, agli atti;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di data 31 marzo 2022 (n/s prot. 1751/2022 di data 04/04/2022), e del Certificato di Pagamento n. 3 di data 31/03/2022 ( ns. prot. 1751/2022 ) dal quale risulta un conto finale di € 128.597,28= oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge), con un credito a saldo della Impresa Costruzioni Fontan di Fontan Giovanni B. & c. SAS con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. San Martino di Castrozza Via Passo Rolle 7, di € 13.797,28 oltre all'IVA al 22% di Legge, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti 2 S.A.L. pari ad € 114.800,00;

**VISTA** la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg.;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali;

**CON** votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

## **d e l i b e r a**

1.Di approvare la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, e Certificato di pagamento n. 3 pari al finale, dei lavori relativi all' opera "*Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori- Viaz delle Feltrine*", redatto dal per.ind. Rattin Luigi dello studio Tecnico Associato Rattin e Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) Piazza Vittorio E. III n. 2, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 128.597,28= oltre all'IVA al 22% di legge e compresi oneri di sicurezza per € 4.122,46= ;

2.Di liquidare e pagare all' Impresa Costruzioni Fontan di Fontan Giovanni B. & c. SAS con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. San Martino di Castrozza Via Passo Rolle 7, a saldo dei lavori l'importo di 13.797,28= oltre all'

IVA al 22% di Legge, sul totale dello stato finale del certificato di pagamento n. 3 visto che in corso d'opera sono stati corrisposti 2 S.A.L., previa acquisizione del DURC e della regolarità fiscale dall' Agenzia delle Entrate e della correttezza della P.A.T.;

5. Di liquidare e pagare al professionista per. ind. Rattin Luigi dello studio Tecnico Associato Rattin e Grisotto con sede a Canal San Bovo (TN) Piazza Vittorio E. III n. 2, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 6.804,95= IVA ed oneri previdenziali compresi ;

6. Di approvare il quadro riepilogativo di spesa, allegato "A" della presente delibera pari ad € 169.901,24;

7. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera di cui al punto 1 è impegnata al cap. 20811/8 del bilancio di previsione di esercizio 2022/2024 esercizio 2022 a fondo pluriennale vincolato;

8. Di autorizzare l'eliminazione del residuo attivo e passivo da parte dell'ufficio ragioneria;

9.. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

**Allegato "A"**

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA**

*" Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori- Viaz delle Feltrine " C.C. di Canal San Bovo"*

CIG: 8546442B0A CUP: I17H19000880005

<b>TOTALE LAVORI</b>	
LAVORI	€. 124.474,82
ONERI SICUREZZA	€. 4.122,46
<b>TOTALE</b>	<b>€. 128.597,28</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
SPESE TECNICHE	€. 10.181,31
CONTRIBUTO CASSA PREV. SPESE TECNICHE	€. 484,72
IVA SU SPESE TECNICHE e contributo	€. 2.346,53
IVA SU LAVORI	€. 28.291,40
<b>TOTALE</b>	<b>€. 41.303,96</b>
<b>TOTALE OPERA FINALE</b>	<b>€. 169.901,24</b>

Canal San Bovo, li 05/04/2022.

IL SINDACO  
- **Bortolo Rattin** -



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **06/04/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **16/04/2022**.

Canal San Bovo, lì 06/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **16 aprile 2022** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **05.04.2022** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**PSR 2014/2020 Operazione 432 " Approvazione contabilità finale e C.R.E Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori-Viaz delle Feltrine" C.C. Canal San Bovo CIG: 8546442B0A CUP: I17H19000880005**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 05/04/2022

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 05/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 05/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*