



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 197

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Liquidazione lavori eseguiti "Riqualificazione e sistemazioni aree esterne tavola calda "Vecchia scuola p.ed. 2734"

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **ventotto** del mese di **novembre**, alle ore 18.45, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore
5. Cecco Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Delibera della Giunta Comunale n. 141 di data 16 giugno 2022 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo all'opera denominata " *Sistemazioni aree esterne al bar Tavola calda "Vecchia scuola p.ed. 2734"* C.C. Canal San Bovo a firma del geom. Cosner Giuseppe con studio tecnico a Mezzano (TN) Via val Noana 78 , per l'importo complessivo di € 98.006,87= di cui:

• Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 59.570,48=
• Oneri sicurezza	€ 4.184,27=
Totale lavori	€ 63.754,75=
Totale somme a disposizione	€ 34.252,12=
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 98.006,87=</b>

**CHE** la spesa dell' opera è stata impegnata al cap. 20151/15 del bilancio di previsione di esercizio 2023/2025 ;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 279 del 27 dicembre 2022 con la quale si affidavano i lavori edili del progetto " *Sistemazioni aree esterne al bar Tavola calda "Vecchia scuola p.ed. 2734"* alle ditte :

- Zugliani S.r.l. ( P.Iva 01096460223 ) con sede legale a Imer (TN) loc. Casa Bianca 8/A (lavori rifacimento campo polivalente) ;
- Artistica Rattin di Rattin Giuliano con sede a Canal San Bovo (TN) fraz. Ronco Chiesa (lavori sistemazioni esterne facciata del bar Tavola calda) ;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 96 del 09 maggio 2023 con la quale si affidavano i lavori relativi all'impianto elettrico del progetto " *Sistemazioni aree esterne al bar Tavola calda "Vecchia scuola p.ed. 2734"* alla ditta Tomas Alfio Impianti Elettrici con sede a Imer (TN) Via del Rivastort 2 ;

**VISTO** che i lavori sono stati consegnati alle ditte in data 23 maggio 2023 come da relativo verbale di inizio Lavori, agli atti ;

**VISTO** che i lavori delle ditte :

- Artistica Rattin di Rattin Giuliano
- Tomas Alfio Impianti Elettrici

sono stati ultimati e contabilizzati;

**VISTO** che i lavori della ditta Zugliani S.r.l. con sede legale a Imer (TN) loc. Casa Bianca 8/A , verranno completati nella primavera 2024, in quanto le condizioni climatiche attuali non permettono il completamento dei lavori ;

**VISTA** la regolare certificazione assicurativa e contributiva tramite DOL delle ditte esecutrice, agli atti;

**VISTA** la contabilità finale firmata dalla Direzione Lavori, geom. Cosner Giuseppe, di data ottobre 2023 (n/s prot. 6556/2023) dal quale risulta un conto finale di :

- € 26.504,51 lavori ditta Artistica Rattin di Rattin Giuliano ;
- € 3.385,13 lavori ditta Tomas Alfio Impianti Elettrici ;

Con un credito a saldo di :

- € 26.504,51 oltre all'IVA al 10% di Legge alla ditta Artistica Rattin di Rattin Giuliano ;
- € 3.385,13 oltre all'IVA al 10% di Legge alla ditta Tomas Alfio Impianti Elettrici ;

visto che in corso d'opera non sono stati emessi certificati di pagamento ;

**VISTO** che alcune lavorazioni eseguite dalla ditta Zugliani non sono state realizzate come da progetto (colorazione della pavimentazione del campo da gioco ) e che saranno

da valutare con la ripresa dei lavori . Verificato che l'importo dei lavori eseguiti, fino alla data odierna) ammonta ad € 36.294,37 come da contabilità a firma della Direzione Lavori, geom. Cosner Giuseppe, di data ottobre 2023 (n/s prot. 6556/2023) . Per quanto sopra si decide di applicare una ritenuta pari al 15% sull'importo dei lavori eseguiti ;

**RITENUTO** di liquidare alle ditte Artistica Rattin di Rattin Giuliano, Tomas Alfio Impianti Elettrici e Zugliani S.r.l., quanto di loro spettanza e precisamente

- € 26.504,51 oltre all'IVA al 10% di Legge ditta Artistica Rattin di Rattin Giuliano ;
  - € 3.385,13 oltre all'IVA al 10% di Legge ditta Tomas Alfio Impianti Elettrici ;
  - € 30.850,00 oltre all'IVA al 10% di Legge ditta Zugliani S.r.l. ;
- previa trasmissione di regolare fattura

**VISTA** la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993, il Dlgs 36/2023 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

**VISTO** il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018 ;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**DATO ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canal San Bovo;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

**CON** votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

## **d e l i b e r a**

1. Di approvare, la Contabilità Finale per i lavori eseguiti dalle ditte Artistica Rattin di Rattin Giuliano con sede a Canal San Bovo (TN) fraz. Ronco Chiesa e Tomas Alfio Impianti Elettrici con sede a Imer (TN) Via del Rivastort 2, relativi all'opera denominata " *Sistemazioni aree esterne al bar Tavola calda "Vecchia scuola p.ed. 2734"* . Contabilità redatta dal geom. Cosner Giuseppe con studio tecnico a Mezzano (TN) Via Val Noana 78 ;

2. di impegnare al bilancio 2023/2025 esercizio 2023 le seguenti somme integrative al cap. 20151/15:

- € 1.053,22 IVA compresa a favore della ditta Rattin Giuliano;
- € 587,25 IVA compresa a favore della ditta Tomas Alfio;

3. Di liquidare e pagare a saldo le ditte :

- Artistica Rattin di Rattin Giuliano con sede a Canal San Bovo (TN) loc. Ronco Chiesa, l'importo di € 26.504,51 oltre all'IVA al 10% di Legge;
- Tomas Alfio Impianti Elettrici con sede a Imer (TN) Via del Rivastort 2, l'importo di € 3.385,13 oltre all'IVA al 10% di Legge ;

3. Di liquidare il SAL n. 1 alla ditta Zugliani S.r.l. con sede legale a Imer (TN) loc. Casa Bianca 8/A e pagare l'importo di € 30.850,00 oltre all'IVA al 10% di Legge ;

4. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera pari ad € 98.006,87 è stata impegnata al cap. 20151/15 del bilancio di previsione di esercizio 2023/2025 ;

5. Di rinviare ad un ulteriore successivo provvedimento l'approvazione del quadro riassuntivo di spesa ad avvenuta ultimazione dei lavori da parte della ditta Zugliani S.r.l.;

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del CEL.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **29/11/2023** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **09/12/2023**.

Canal San Bovo, lì 29/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

#### CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **09 dicembre 2023** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **28.11.2023** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**Liquidazione lavori eseguiti "Riqualificazione e sistemazioni aree esterne tavola calda "Vecchia scuola p.ed. 2734"**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 28/11/2023

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 28/11/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 28/11/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*