



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 85

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione contabilità finale lavori "Riqualificazione frazione di Zortea" ditta Misconel S.r.l. - CUP I17H22001820004

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **quattordici** del mese di **maggio**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore
5. Cecco Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che delibera di Giunta comunale n. 167 del 28 luglio 2022 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo all'opera " *Riquilificazione frazione di Zortea* " C.C. Canal San Bovo redatto a firma del dott. arch. Giacomo Longo dello studio tecnico " *Mimeus* " con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) P.zza L. Negrelli 5, per l'importo complessivo di € 600.000,00= di cui:

• Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 413.726,76=
• Oneri sicurezza	€ 19.315,11=
Totale lavori	€ 433.041,87=
Totale somme a disposizione	€ 166.958,13=
TOTALE COMPLESSIVO	€ 600.000,00=

VISTO che la somma complessiva dell'opera pari ad € 600.000,00= è stata impegnata al cap. 20811/17 del bilancio 2023/2025 esercizio 2024 con precedenti atti ;

CHE a seguito di confronto concorrenziale esperito tramite gara telematica n. 110504, è risultata aggiudicataria la ditta Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) Via Pizzegoda 3 (P.Iva 00829140227) per l'importo contrattuale di € 391.255,47= di cui € 19.315,11= per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 10,100%, offerto in sede di gara ;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 10/10/2022 al n.1049 di repertorio (reg. a Trento il 18/10/2022 al n. 26464 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) Via Pizzegoda 3, la realizzazione dei lavori di " *Riquilificazione frazione di Zortea* " nel C.C. di Canal San Bovo, per l'importo contrattuale di € 391.255,47= di cui € 19.315,11= per oneri disicurezza ;

VISTO che i lavori sono stati consegnati in data 14 novembre 2023, come da relativo verbale di consegna dei lavori;

VISTA la determina n. 228 del 15 febbraio 202 con la quale si autorizzava l' impresa Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) Via Pizzegoda 3, a subappaltare alla Ditta :

- ZORTEA Bruno con sede legale a Canal San Bovo (TN) loc. Cicono n. 1P - P.IVA 00317000222- numero REA della CCIAA TN 87345, le seguenti lavorazioni:
 - opere edili (OG3 strade) per l'importo di € 41.149,22 di cui € 778,80 per oneri della sicurezza , IVA esclusa ;
e nota dell'Ufficio tecnico dd. 25/05/2023 prot. 2972 con cui si autorizzava l'estensione del subappalto alla ditta Zortea Bruno per il nuovo importo di € 92.801,17= di cui € 1.801,11 per oneri di sicurezza

VISTA la determina n. 32 del 07 febbraio 2023 con la quale si autorizzava l' impresa Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) Via Pizzegoda 3, a subappaltare alla Ditta :

- FIEMME Porfidi S.r.l. con sede legale a Panchià (TN) Via Templari 2/A - P.IVA 01318790225- numero REA della CCIAA TN 129941, le opere in porfido:
 - opere edili (OG3 strade) per l'importo di € 76.766,07 di cui € 1.634,10 per oneri della sicurezza , IVA esclusa ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 185 di data 31 ottobre 2023 con la quale si è approvata la “Perizia di Variante n. 1 al progetto “ Lavori di riqualificazione frazione di Zortea ”, che porta l'importo di contratto da € 391.255,47= ad € 465.602,99 (oneri di sicurezza compresi pari ad € 19.315,11) con un aumento del 19,000= % dei lavori pari ad € 74.347,52 IVA esclusa e con una modifica delle somme a disposizione che passano da € 166.958,13 ad € 194.397,01 e con un costo complessivo dell'opera che passa da € 600.000,00 ad € 660.000,00

VISTO che i lavori sono stati ultimati in data 04 aprile 2024 come da verbale agli atti, entro tempo utile ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 09 maggio 2023 con la quale si liquidava lo Stato di avanzamento Lavori n. 1 per €150.937,75 ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 04 settembre 2023 con la quale si liquidava lo Stato di avanzamento Lavori n. 2 per €197.087,10 ;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, a firma del dott. arch. Giacomo Longo dello studio tecnico “*Mimeus*” di data 02 maggio 2024 (n/s prot. 2486/2024 di data 06/05/2024), dal quale risulta un conto finale di € 465.600,71= oneri della sicurezza compresi (esclusa IVA di Legge),

VISTA la L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 11.05.2012 n. 9 - 84 Leg. e il D.Lgs 36/2023 ;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

VISTO il PIAO 2024/2026 approvato con delibera di giunta comunale n. 64/2024

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canal San Bovo;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali ;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare la Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori denominati “ *Riqualificazione frazione di Zortea* ”, C.C. Canal San Bovo, redatto dal dott. arch. Giacomo Longo dello studio tecnico “*Mimeus*” con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) P.zza L. Negrelli 5, per un totale complessivo dei lavori pari ad € 465.600,71= oltre all'IVA al 22% di legge e compresi oneri di sicurezza ;

2.Di liquidare e pagare alla ditta Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) Via Pizzegoda 3 (P.Iva 00829140227) a saldo dei lavori l'importo di € 91.767,73 = oltre all' IVA al 22% di Legge sul totale dello stato finale, visto che in corso d'opera sono stati corrisposti n. 2 S.A.L. . Visto il DURC acquisito e previa regolarità fiscale agenzia entrate e retributiva tramite correntezza acquisita dalla P.A.T. e attestazione di congruità ex DM 143/2021 ;

3.Di liquidare e pagare alla ditta subappaltatrice “ZORTEA Bruno” con sede legale a Canal San Bovo (TN) loc. Cicono n. 1P - P.IVA 00317000222-, a saldo dei lavori l'importo di € 8.744,11= l' IVA esclusa. Visto il DURC acquisito previa acquisizione della regolarità fiscale dall' Agenzia delle Entrate ;

4. Di liquidare e pagare alla ditta subappaltatrice FIEMME Porfidi S.r.l. con sede legale a Panchià (TN) Via Templari 2/A - P.IVA 01318790225-, a saldo dei lavori l'importo di € 17.064,02= l' IVA esclusa. Visto il DURC acquisito previa acquisizione della regolarità fiscale dall' Agenzia delle Entrate ;

5. Di liquidare e pagare al professionista geom. Orler Matteo con studio tecnico a Mezzano (TN) Via Doltra 21, a saldo delle prestazioni tecniche l'importo di € 4.078,86 = oltre ad oneri previdenziali IVA non dovuta ;

6. Di rinviare ad un ulteriore successivo provvedimento l'approvazione del quadro riassuntivo di spesa a completamento delle opere accessorie previste nel progetto esecutivo ;

7. Di dare atto che la somma complessiva dell'opera pari ad € 660.000,00= è stata impegnata al cap. 20811/17 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024/2026;

8. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **15/05/2024** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **25/05/2024**.

Canal San Bovo, lì 15/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **25 maggio 2024** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **14.05.2024** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione contabilità finale lavori "Riqualficazione frazione di Zortea" ditta Misconel S.r.l. - CUP I17H22001820004

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 14/05/2024

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 14/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 14/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)