



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 149

della Giunta comunale

OGGETTO: Autorizzazione proroga ultimazione lavori "Malga Miesnotta di Sopra – Realizzazione di un bivacco attrezzato con cucina e servizio igienico" all' A.T.I. Zortea Bruno, Thermoconf S.r.l. , Cappello Lorenzo & C. S.n.c. ,

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **uno** del mese di **settembre**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n. 114 di data 25 Giugno 2019 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo denominato “*Malga Miesnotta di Sopra – Realizzazione di un bivacco attrezzato con cucina e servizio igienico*” in C.C. di Canal San Bovo per l'importo complessivo pari ad € 321.62487= . Per lavori € 216.803,77 di cui € 13.270,14= per oneri di sicurezza ed € 104.821,10 per somme a disposizione;

CHE la spesa dell' opera è stata impegnata al cap. 20151/10 del bilancio di previsione di esercizio 2019/2021 esercizio 2019 ;

CHE con contratto n. rep 1001 atti pubblici di data 03 ottobre 2019 registrato presso l'Ufficio di Registro di Borgo Valsugana (TN) il 10/10/2019 al n. 9504 serie 1T Atti Pubblici, venivano appaltati i lavori all' Associazione Temporanea ATI fra le imprese Zortea Bruno, con sede a Canal San Bovo (TN) loc. Ciconia 1/P (ditta capogruppo Mandataria) e le ditte

- Thermoconf S.r.l con sede a Castel Ivano (TN) loc. Ivano Fracena Via Scura 18 (Mandante) ;
- Cappello Lorenzo & C. S.n.c. con sede a Castelnuovo (TN) Via Venezia 35 (Mandante) ;

per l'importo contrattuale di € 181.934,39= compresi € 13.270,14 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 17,132 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

PRESO atto che i Lavori sono stati consegnati all' A.T.I. Zortea Bruno, Thermoconf S.r.l. , Cappello Lorenzo & C. S.n.c. , in data 03 settembre 2019 come da relativo verbale di inizio Lavori, agli atti ;

VISTA la richiesta di data 26 agosto 2020 (n/s prot. 3812/2020 di data 27/08/2020) da parte dell' A.T.I. Zortea Bruno, Thermoconf S.r.l. , Cappello Lorenzo & C. S.n.c. , la quale chiede una proroga di quaranta (40) giorni solari e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori ;

VISTA la nota di data 28 agosto 2020 (n/s prot. 3827/2020) a firma della Direzione Lavori, dott. ing. Nami Riccardo, relativa alla proroga di ultimazione lavori, agli atti ;

VISTO che i lavori sono in corso di esecuzione da parte all' A.T.I. Zortea Bruno, Thermoconf S.r.l. , Cappello Lorenzo & C. S.n.c., considerate valide le motivazioni esposte dalla ditta e suffragate dalla nota della direzione lavori ;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

VISTO l'art. 138 e seguenti del Regolamento esecutivo della L.P. n. 26/1993;

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione TAA approvato con L.R. n.02/18;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Tecnico Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria del presente atto, espresso dal Segretario Comunale;

CON VOTI favorevoli all'unanimità espressi con alzata di mano;

Delibera

1.Di concedere all' A.T.I. Zortea Bruno, Thermoconf S.r.l. , Cappello Lorenzo & C. S.n.c., per quanto in premessa una proroga del termine di fine lavori relativi all'intervento di “ *Malga Miesnotta di Sopra – Realizzazione di un bivacco attrezzato con cucina e servizio igienico*” in C.C. di Canal San Bovo di giorni quaranta (40) solari e consecutivi con nuova data di ultimazione lavori al **09 novembre 2020** ;

2.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art 183 del C.E.L., vista la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di legge;

3.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti :

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 del Dlgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ai sensi dell'art 183 del C.E.L..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **03/09/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **13/09/2020**.

Canal San Bovo, lì 03/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 03/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **01.09.2020** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Autorizzazione proroga ultimazione lavori "Malga Miesnotta di Sopra – Realizzazione di un bivacco attrezzato con cucina e servizio igienico" all' A.T.I. Zortea Bruno, Thermoconf S.r.l. , Cappello Lorenzo & C. S.n.c. ,

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 01/09/2020

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 01/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 01/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)