

**COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 210

della Giunta comunale

OGGETTO: Proroga termini di fine lavori "Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria" alla ditta Dinamicgeo S.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN) Via Trento 97/H- CUP I17H21000450003

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **cinque** del mese di **ottobre**, alle ore 10.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 20/12/2021 al n.1035 di repertorio (reg. a Trento il 24/12/2021 al n.34574 serie 1T), con il quale si è affidata alla ditta Dinamicgeo S.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN) Via Trento 97/H di “ *Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*”, per l'importo contrattuale di € 307.239,71= di cui € 8.776,61= per oneri di sicurezza CUP I17H21000450003 ;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Dinamicgeo S.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN) Via Trento 97/H in data 01 febbraio 2022;

VISTA la richiesta di data 27 settembre 2022 (n/s prot. 5400/2022) da parte della ditta Dinamicgeo S.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN) Via Trento 97/H, con la quale chiede una proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 20 (venti) ;

VISTO il parere favorevole espresso dal direttore dei lavori ing. Floriani Adriano, sulla richiesta di proroga come da nota del 29 settembre 2022 (prot. 5461/2022) ;

VISTO che i lavori sono incorso di esecuzione da parte della ditta Dinamicgeo S.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN) Via Trento 97/H e considerate valide le motivazioni esposte dalla ditta e confermate dal direttore dei lavori e quindi ritenuto di concedere una proroga del fine lavori con scadenza al 28 ottobre 2022 ;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

VISTO l'art. 138 e seguenti del Regolamento esecutivo della L.P. n. 26/1993;

VISTO il Codice degli enti locali C.E.L. della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. n. 2/2018;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal tecnico comunale ai sensi dell'art 185 del CEL;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria del presente atto, espresso dalla responsabile del servizio finanziario comunale ai sensi dell'art 185 del CEL;

CON VOTI favorevoli all'unanimità espressi con alzata di mano;

DELIBERA

1. Concedere alla ditta Dinamicgeo S.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN) Via Trento 97/H, per quanto in premessa una proroga del termine di fine lavori denominati “*Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria*”, di giorni venti (20) solari e consecutivi con nuova data di ultimazione lavori al **28 ottobre 2022**;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del CEL, vista la necessità e l'urgenza di procedere al pagamento nei termini di legge;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti :

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 del Dlgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del C.E.L.;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **06/10/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **16/10/2022**.

Canal San Bovo, lì 06/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 06/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **05.10.2022** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Proroga termini di fine lavori " Messa in sicurezza di un tratto di strada Delle Fratte alternativa per Caoria" alla ditta Dinamicgeo S.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN) Via Trento 97/H- CUP I17H21000450003

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 05/10/2022

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)