



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 99

della Giunta comunale

OGGETTO: Proroga del termine di fine lavori denominati " Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli stoli di Totoga

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **ventotto** del mese di **maggio**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore
5. Cecco Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 25/01/2023 al n.1053 di repertorio (reg. a Trento il 14/02/2023 al n.3149 serie 1T), con il quale si affidava alla ditta Cosner Dino con sede a Mezzano (TN) Via Pomaia n. 39, i lavori denominati “*Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli stoli di Totoga*”, per l'importo contrattuale di € 89.031,88= di cui € 3.000,00= per oneri di sicurezza CIG: 9505210B6C CUP: : I18C20000090009;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Cosner Dino con sede a Mezzano (TN) Via Pomaia n. 39, in data 07 agosto 2023, sospesi, causa condizioni meteorologiche avverse, in data 11 novembre 2023 e ripresi in data 08 maggio 2024;

VISTA la richiesta di data 17 maggio 2024(ns prot.2924del 22/05/2024) da parte della ditta Cosner Dino con sede a Mezzano (TN) Via Pomaia n. 39, con la quale chiede una proroga di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori ;

VISTO il parere favorevole della Direzione Lavori arch. Pietro Pitteri di data 23 maggio 2024 ;

VISTO che i lavori sono incorso di esecuzione da parte della ditta Cosner Dino con sede a Mezzano (TN) Via Pomaia n. 39, e considerate valide le motivazioni esposte dalla ditta e confermate dal direttore dei lavori, quindi ritenuto di concedere una proroga del fine lavori con scadenza al 31 luglio 2024 ;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e la L.P. 2/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione nonché la normativa nazionale in materia ;

VISTO l'art. 138 e seguenti del Regolamento esecutivo della L.P. n. 26/1993;

VISTO il Codice degli enti locali C.E.L. della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. n. 2/2018;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal tecnico comunale ai sensi dell'art 185 del CEL;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria del presente atto, espresso dalla responsabile del servizio finanziario comunale ai sensi dell'art 185 del CEL;

CON VOTI favorevoli all'unanimità espressi con alzata di mano;

DELIBERA

1. Concedere alla ditta Cosner Dino con sede a Mezzano (TN) Via Pomaia n. 39, per quanto in premessa, una proroga del termine di fine lavori denominati “ *Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli stoli di Totoga*” di giorni 60 (sessanta), con nuova data di ultimazione lavori dal 01 giugno 2024 al 31 luglio 2024;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del CEL, vista la necessità e l'urgenza di continuare con le lavorazioni ;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti :

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 del Dlgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del C.E.L.;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **29/05/2024** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **08/06/2024**.

Canal San Bovo, lì 29/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 29/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **28.05.2024** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Proroga del termine di fine lavori denominati " Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli stoli di Totoga

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 28/05/2024

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 28/05/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 28/05/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)