



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 46

della Giunta comunale

OGGETTO: Lavori di Somma urgenza in località Ronco Chiesa e Tanducchi; approvazione perizia suppletiva e di variante. CUP I13H1900000003;

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **dodici** del mese di **marzo**, alle ore 12.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 33 di data 05/03/2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo denominato “ *Interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche nelle località Ronco Chiesa e Tanducchi* ” C.C. Canal San Bovo, redatto dal tecnico ing. Ivano Bonomi dello studio associato Geoproject con sede a Lavis (TN) Via Nazionale 10, per l'importo complessivo di € 264.555,54=così suddivisi :

- € 183.268,80= per lavori
- € 7.500,00 per oneri di sicurezza
- € 81.286,74 per somme a disposizione;

e si dava atto che la somma presunta di cui al punto 1) trova imputazione al cap. 20811/4 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019 e che sarà finanziata con il contributo P.A.T. per la somma urgenza ;

VISTO il Contratto di appalto rep n. 994, a seguito di confronto concorrenziale, stipulato in data 30/05/2019, con il quale si è affidata alla ditta **DISGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARLO & C. S.N.C.** con sede legale in San Lorenzo-Dorsino TN, la realizzazione dei lavori di “ *Interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche nelle località Ronco Chiesa e Tanducchi* ” C.C. Canal San Bovo,” per l'importo contrattuale di € 143.116,18= di cui € 7500,00= per oneri di sicurezza, a seguito di ribasso percentuale del 22,844, offerto in sede di gara ;

VISTO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 236 del 04 dicembre 2018 si incaricava della progettazione esecutiva dell'intervento di somma urgenza di cui sopra con D.L. e sicurezza ex Dlgs 81/2008, l'ing. Ivano Bonomi dello studio GeoProject con sede a Lavis (TN) Via Nazionale 10 ;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice **DISGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARLO & C. S.N.C.** in data 20/06/2019, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

Visto che nel corso dell'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori in accordo con il Comune di Canal San Bovo ha apportato alcune modifiche al progetto originario e quindi si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva;

RILEVATO che tale variante interessa lavorazioni che contribuiscono al miglioramento qualitativo dell'opera ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. c) della L.P. n.2/2016 (incremento contrattuale inferiore al 50 % dell'importo di contratto originario e fatto non prevedibili e non prevedibili in fase di redazione del progetto), come meglio specificate negli elaborati progettuali a firma del Direttore Lavori ing. Bonomi Ivano;

VISTA ed esaminata la “*Perizia Suppletiva e di variante*” di data 31/01/2020 (n/s prot. 631/2020) redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. c) della L.P. n.2/2016, dal Direttore dei Lavori ing. Bonomi Ivano, la quale comporta un incremento complessivo del costo dell'opera da € 264.555,54 ad € 306.120,43, in particolare l'importo dei lavori di contratto passa da € 143.116,18 ad € 209.218,38= oneri di sicurezza compresi con

un aumento dei lavori del 46,19 % pari ad € 66.102,21= mentre le somme a disposizione passano da € 121.439,36 ad € 96.902,04

VISTO inoltre il verbale di concordamento nuovi prezzi di data 31/01/2020 (n/s prot. 631/2020) in quanto si è reso necessario eseguire alcuni lavori non previsti, ne prevedibili, nel progetto originario per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

VISTA inoltre l'integrazione di data 12/03/2020 al verbale concordamento nuovi prezzi di cui sopra;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della "*Perizia Suppletiva di Variante*" ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. c della L.P. 2/2016 e s. m.;

VISTO l'Atto di Sottomissione e l'elenco nuovi prezzi, agli atti di Perizia;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla ragioneria comunale ai sensi dell'art 185 del codice enti locali;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

Delibera

1. Di approvare, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. c) della L.P. 2/2016 e s. m:

- la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori denominati "*Interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche nelle località Ronco Chiesa e Tanducchi*" C.C. Canal San, redatta dal tecnico ing. Ivano Bonomi dello studio associato Geoproject che comporta un incremento complessivo del costo dell'opera da € 264.555,54 ad € 306.120,43, in particolare l'importo dei lavori di contratto passa da € 143.116,18 ad € 209.218,38 = oneri di sicurezza compresi con un aumento dei lavori del 46,19 % pari ad € 66.102,21= mentre le somme a disposizione passano da € 121.439,36 ad € 96.902,04

- il quadro economico di raffronto nonché tutti gli altri elaborati redatti dall'ing Bonomi Ivano;

- il verbale di concordamento nuovi prezzi del 31/01/2020;

- elaborati contabili di perizia ;

2. di affidare i lavori di perizia alla ditta **DISGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARLO & C. S.N.C.** esecutrice dei lavori mediante sottoscrizione di contratto integrativo pari ad € 66.102,21;

3. Di impegnare la maggiore spesa di € 41,564,89= con imputazione al cap.20811/4 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 esercizio 2020 e di accertare la

rispettiva maggiore entrata per € 41.564,89 al cap. 1955/1 – trasferimento P.A.T. per opere di somma urgenza- del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020;

4. Di dare atto che all'ing. Bonomi Ivano dello studio associato Geoproject, per la redazione della perizia suppletiva e di variante spetta la somma come da preventivo di data ns prot. 669 dd. 10/02/2020 oltre ai oneri fiscali e previdenziali di Legge;

6.Di autorizzare il Sindaco e/o il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale alla sottoscrizione di tutti gli atti di perizia, necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

7.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di procedere alla conclusione dei lavori nei tempi fissati;

8.Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 29 del D.lgs 104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **16/03/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **26/03/2020**.

Canal San Bovo, lì 16/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 16/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **12.03.2020** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Lavori di Somma urgenza in località Ronco Chiesa e Tanducchi; approvazione perizia suppletiva e di variante. CUP I13H19000000003;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 12/03/2020

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 12/03/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 12/03/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)