



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 162

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di completamento generale della rete fognaria a reti separate e sistemazione della rete acquedottistica nel cc di Canal san Bovo località Ciconà, Zortea, Mureri battistoni, Valline- Il lotto. CUP I13H18000040007.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si svolge in presenza con l'applicazione delle misure anti Covid-19.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n. 212 di data 04 dicembre 2018 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo denominato *“Completamento della rete fognaria a reti separate con la sistemazione della rete acquedottistica della frazione di Cicono, Zortea, Mureri , Battistoni e Valline in C.C. di Canal San Bovo 2° lotto”* per l'importo complessivo pari ad € 1.156.000,00= .

Per lavori € 920.000,00 di cui € 29.833,16= per oneri di sicurezza ed € 236.000,00 per somme a disposizione;

CHE la spesa dell' opera è stata impegnata al cap. 20941/5 del bilancio di previsione di esercizio 2019/2021 esercizio 2019 ;

CHE con contratto n. rep 993/2019 di data 28 maggio 2019 registrato presso l'Ufficio di Registro di Borgo Valsugana (TN) il 31/05/2019 al n. 787 serie 1T Atti Pubblici, venivano appaltati i lavori all' Impresa “Impianti Casetta” S.r.l. con sede a Bieno (TN) fraz. Casetta 1/a, per l'importo contrattuale di € 787.546,33= compresi € 29.833,16 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 14,880 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

PRESO atto che i Lavori sono stati consegnati all' Impresa Impianti Casetta S.r.l., in data 26 agosto 2019 come da relativo verbale di inizio Lavori, agli atti ;

CHE con delibera di giunta comunale n. 19 dd. 16/02/2021 è stata approvata una variante n. 1 sulle Somme a disposizione ” del Progetto Esecutivo denominato *“Completamento della rete fognaria a reti separate con la sistemazione della rete acquedottistica della frazione di Cicono, Zortea, Mureri , Battistoni e Valline in C.C. di Canal San Bovo 2° lotto”*, di data ns prot. 858/2021 del 15/02/2021, redatta ai sensi dell'art. 126 e 128 del Decreto del Presidente della Provincia del 11 mag. 2012 n.9-84/Leg., dal Direttore dei Lavori dott. ing. Pietro Vanzo, che non comporta nessuna maggiore spesa, ma una rimodulazione delle sole somme a disposizione ;

CONSIDERATO che in corso d'opera sono emerse problematiche esecutive nonché la necessità di adeguare i costi della sicurezza Covid-19 e gli oneri generali Covid-19 di cui alla delibera G.P. 726 dd. 29/05/2020 il tutto descritto in dettaglio nella relazione di variante del tecnico DL ing. Vanzo prot. 4795/2021;

VISTA ed esaminata pertanto la “ Variante n. 2 ” relativa al progetto denominato *“Completamento della rete fognaria a reti separate con la sistemazione della rete acquedottistica della frazione di Cicono, Zortea, Mureri , Battistoni e Valline in C.C. di Canal San Bovo 2° lotto”* (ns prot. 4795/2021) redatta ai sensi dell'art. 126 e 128 del Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 mag. 2012 n.9-84/Leg. E art. 27 comma 2 della LP 2/2020, dal Direttore dei Lavori dott. ing. Pietro Vanzo, che comporta un aumento dei lavori di contratto da € 787.546,33 ad € 895.000,00 al netto del ribasso d'asta del 14,880 % ma comprensivo di € 51.999,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui € 107.453,96 di maggiori oneri rispetto al contratto originario

di € 787.546,33, fermo restando il costo complessivo dell'opera pari ad € 1.156.000,00=;

RILEVATO che la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. b della L.P. 2/2016 come indicato nell'atto di sottomissione e pertanto è meritevole di approvazione, unitamente allo schema atto di sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi numero 3 che comporta anche il riconoscimento di ulteriori 60 giorni di proroga al termine dei lavori originariamente previsto e successivamente prorogato con delibere di giunta comunale ;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dalla responsabile dell' Ufficio Ragioneria;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

Delibera

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

- la " Variante n. 2 del Progetto Esecutivo denominato " *Completamento della rete fognaria a reti separate con la sistemazione della rete acquedottistica della frazione di Cicono, Zortea, Mureri , Battistoni e Valline in C.C. di Canal San Bovo 2° lotto*", di data ns prot. 4795/2021, redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. b della L.P. 2/2016 , dal Direttore dei Lavori dott. ing. Pietro Vanzo, che comporta un aumento dei lavori di contratto da € 787.546,33 ad € 895.000,00 al netto del ribasso d'asta del 14,880 % fermo restando il costo complessivo dell'opera pari ad € 1.156.000=;

- lo schema atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi numero 3 che comporta anche il riconoscimento di ulteriori 60 giorni di proroga al termine dei lavori originariamente previsto e successivamente prorogato con delibere di giunta comunale ;

2. Di dare atto che dalla presente delibera non deriva nessuna maggiore spesa rispetto al costo complessivo dell'opera di € 1.156.000,00, e di impegnare l'importo di variante pari ad € 107.453,96 al cap. 20941/5 del bilancio di previsione di esercizio 2021/2023 esercizio 2021 a fondo pluriennale vincolato;

3. di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante le spese tecniche relative passano da € 80.622,50 ad € 95.971,76 con incremento di € 15.349,26 oneri previdenziali ed iva esclusa ;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art 183 del codice enti locali, vista la necessità e l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori senza interruzioni;

5. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 Maggio 2018 n. 2;

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **30/09/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **10/10/2021**.

Canal San Bovo, lì 30/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 30/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **29.09.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di completamento generale della rete fognaria a reti separate e sistemazione della rete acquedottistica nel cc di Canal san Bovo località Cicon, Zortea, Mureri battistoni, Valline- II lotto. CUP I13H18000040007.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 29/09/2021

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 29/09/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 29/09/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)